

| PD-kiosková trafostanice pro zimní stadion | | | | | | | | | | | | Zhotovitel | | |
|--|--------|-------|--|------|--------------------|----------|----------|---|---------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------------|--------|
| organizace výstavby | | | | | | | | | | | | Projektant | EQUANS Services a.s. | měsíce |
| Hlášení D7/H1-RPV | | | | | | | | | | | | ožadavek na el.vypnutí-manipula | | týdny |
| ID | Schema | SO/PS | Název /činnost (místo práce) | pozn | Doba trvání h(dny) | Zahájení | Ukončení | Vypnutý úsek sítě/zařízení místo | omezení | bez omezení | PPN MZS NPT | dny | | |
| /H1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Legislativní zahájení stavby. | | 1 měsíc | | | | | | | X | | |
| 2 | | | Přípravné práce, příprava staveniště, koordinace činností se zhotovitelem přeložky kabelových vedení VN. | | 1 týden | | | | | | | X | | |
| 3 | | | Provedení dočasné přeložky kabelových vedení VN pro uvolnění prostoru pro novou odběratelskou transformační stanici | | 1 den | | | VN - zajišťuje zhotovitel přeložky / ČEZ Distribuce, a.s. | X | | | | | |
| 4 | | | Kompletní práce pro osazení nové TS, výkopové práce pro přepojení kabelových vedení NN. | | 1 týden | | | | | | | X | | |
| 5 | | | Přepojení kabelových vedení VN - stavba investora ČEZ Distribuce, a.s.. Z důvodu minimalizace omezení musí dojít k přepojení kabelových vývodů NN v rámci vypnutí, zajišťovaného ze strany ČEZ Distribuce,a.s. | | 1 den | | | VN - zajišťuje zhotovitel přeložky / ČEZ Distribuce, a.s. NN - zajišťuje odběratel | X | | | | | |
| 6 | | | Odstranění stávající demontované transformační stanice. | | 1 týden | | | | | | | X | | |
| 7 | | | Dokončovací práce, úpravy terénu. | | 1 týden | | | | | | | X | | |
| 8 | | | Legislativní dokončení stavby. | | 1 měsíc | | | | | | | X | | |