

Lávka Hořovice – L2

Lávka přes Červený potok u plovárny

BĚŽNÁ PROHLÍDKA


Ing. Josef Hlavnička REKO
Dilenská 7
312 11 PLZEŇ
IČO 14715074, DIČ 138-460814110

Objekt: Lávka ev. č. Hř-02.

Okres: Beroun

Prohlídku provedla firma: Ing Josef Hlavnička REKO

Prohlídku provedl: Hlavnička Josef, ing.

Datum provedení prohlídky: 21.10. 2006

Poznámka:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: MK Staničení km: 0 Ev. č. lávky: Hř-02

Název objektu: Lávka přes Červený potok z Klostermanovy ul. u plovárny.

Staničení ve směru: od Klostrmanovy ul. na pravý břeh potoka

B. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

- Způsob založení nezjištěn.

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- Podezření na náklon dřívku pravobřežního pilíře směrem na návodní stranu-trvá.

3. Nosná konstrukce

- Dolní pasy OK znečištěné, nečistoty a živice. Konstrukce přetížená změnou mostovky. Tvarovaný plech před použitím neošetřen, koroze plechu pokračuje. Na podhledové ploše přípojných ramp (zejména levobřežní dochází k postupnému odpadávání dř. bednění).

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

- Oblast uložení NK neudržovaná . MZ neosazeny .

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

- mostovka na OK profilový plech s živičnou vrstvou –lokálně rezivělý.

6. Izolační systém

- Neznámý (zhotovitel neinformoval –PD není)

7. Odvodňovací zařízení

- Není. Odtok srážkových vod (opravou neřešen), přímo na dolní pasy konstrukce středního pole.

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

- Konstrukce zábradlí ve středním poli tvořená příhradovým nosníkem po opravě nedostatečné výšky –trvá.

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi a pod.

- Není.

10. Cizí zařízení na mostě

- Ocelové chráničky Neudržované, stav nezměněn.

11. Území pod mostem a přístupové cesty

- Neudržované.

C. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Sledování pravobřežního piliře.

Provádět pravidelně běžnou údržbu.

D. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání : 20.12. 2006

Poznámka : nález a závěr bere zástupce majitele a správce Města Hořovice – bere na vědomí.

E. STANOVISKO NADRŽÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

F. NÁVRH TERMÍNU DALŠÍ BĚŽNÉ, POPŘ. MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY

BP-2x ročně

Stanovený termín další hlavní prohlídky: do 04/2007 a do 11/21007

V souladu s článkem 3.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.



Lávka u plovárny-celkový pohled z levého břehu.



Levobřežní podpěra.



Pohled na dolní pásnici-silné znečištění.



Detail horní -znečištěné části podpěry.



Pohled na pravobřežní podpěru.



Celkový pohled na konstrukci lávky z pravého břehu.