

Městský úřad  
Hořovice

Došlo  
dne 27. 10. 2020

Číslo:



## Závěrečné vyúčtování

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### „OPRAVA NOSNÉ KONSTRUKCE U BAZÉNU – 1. ČÁST“ (dále jen „smlouva“)

mezi:

(A) **BM Construction, spol. s r. o.**  
sídlo: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4-Modřany,  
IČO: 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS soudem v Praze, oddíl C, vložka 146028  
Zastoupený: Ing. Michalem Pánkem, MBA  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 2114712435/2700

(dále jen "zhotovitel")

a

(B) **Město Hořovice**  
sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice  
IČO: 002 33 242  
DIČ: CZ00233242  
Zastoupené ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou  
Zastoupené ve věcech technických:  
Ing. Milanem Šnajdrem, vedoucím odboru technického a dopravního Městského úřadu Hořovice, tel. č. 311 545 322, email: snajdr@mesto-horovice.cz  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 19-363886349/0800

(dále jen "objednatel")

(dále také společně „smluvní strany“)

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) toto závěrečné vyúčtování (dále jen „Vyúčtování“) ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2020: „**Oprava nosné konstrukce u bazénu – Oprava ocelových sloupů**“ (dále jen Dodatek č. 1) podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Oprava nosné konstrukce u bazénu“, vyhotovil Ing. Roman Šafař, se sídlem Karla Kryla 2659/10, 155 00 Praha 5, v rozsahu části specifikované s označením „Oprava ocelových sloupů + oprava zděné jímky“
2. Předmětem tohoto **Vyúčtování je** změna čl. IV. smlouvy (Cena díla), a to z důvodu: Zvýšené hmotnosti nových ocelových konstrukcí, zvýšené výztuže základových patek. Dále v průběhu prací byly odkryty poruchy sloupů v bazénové místnosti a zjistilo se, že i tyto

sloupy musí být opraveny. Jednalo se v I. etapě o sloupy 4, 5, 6 a 7 a v II. etapě o sloupy 8, 9, a 10 + oprava propojení žlábků. Práce v bazénové místnosti nebyly v projektu ani v SoD.

## II.

### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena)

1. Čl. IV. Odstavec 2 se mění takto:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkem s DPH</b>
<b>SoD</b>	1 870 888,37	392 886,56	2 263 774,93
<b>Práce dle rozdílového rozpočtu</b>	254 905,47	53 530,15	308 435,62
<b>Celkem</b>	2 125 793,84	446 416,71	2 572 210,55

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

## III.


### Závěrečná ustanovení

1. Toto Vyúčtování je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Vyúčtováním výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Účastníci smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Vyúčtování uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že si jej před podpisem řádně přečetli, souhlasí s jeho obsahem a že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Toto Vyúčtování je sepsáno ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto Vyúčtování se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní toto Vyúčtování i na svém profilu zadavatele.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto vyúčtování nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto Vyúčtování bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 20 dne 14. 10. 2020 Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
8. Plnění předmětu tohoto Vyúčtování před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto Vyúčtování a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Vyúčtováním.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.

Příloha: Rozdílový rozpočet

V Hořovicích, dne: 16. 10. 2020




Objednatel

Dr. Ing. Jiří Peřina  
starosta



V Praze, dne: 16. 10. 2020



Zhotovitel

Ing. Michal Pánek, MBA  
jednatel a ředitel



Akce: 1. základní škola Hořovice - Oprava ocelových sloupů + oprava zděné jámy

Firma: BM Construction, spol. s r. o

Rozdílový rozpočet k 8.9.2020

C	Název položky	MJ	Počet MJ		Jedn.cena	Cena celkem		Rozdíl
			SoD	Skutečnost		SoD	Skutečnost	
	<b>SoD</b>							
	<b>Oprava ocelových sloupů u bazénu</b>							
	Práce a dodávky HSV							
	Zakládání							
1	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,348	3,348	5 900,00	19 753,20	19 753,20	0,00
2	přísada do betonu XYPEX Admix C - 1000	kg	30,132	30,132	98,00	2 952,94	2 952,94	0,00
3	Zřízení bednění základových patek	m2	13,103	13,103	720,00	9 434,16	9 434,16	0,00
4	Odstranění bednění základových patek	m2	13,103	13,103	180,00	2 358,54	2 358,54	0,00
5	Bednění otvorů v patě sloupu průřezu do 0,02 m2	kus	12,000	12,000	380,00	4 560,00	4 560,00	0,00
6	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)-B500B	t	0,544	0,650	42 500,00	23 120,00	27 625,00	4 505,00
7	Plnivo do zálivky - křemičitý písek	m3	0,558	0,558	35 490,00	19 803,42	19 803,42	0,00
8	Zálivka z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2	m2	2,610	2,610	18 900,00	49 329,00	49 329,00	0,00
9	Zálivka z epoxidové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 25 mm	m2	4,560	4,560	7 200,00	32 832,00	32 832,00	0,00
10	Zálivka z epoxidové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 200 mm	m2	0,180	0,180	149 500,00	26 910,00	26 910,00	0,00
	Svislé a kompletní konstrukce							
11	Nová ocelová konstrukce, vč. příp. ke stávající konstrukci, S355J2, D+M	kg	925,000	1 082,000	130,00	120 250,00	140 660,00	20 410,00
12	Podélné svary mezi dvěma U profily	m	37,200	37,200	1 790,00	66 588,00	66 588,00	0,00
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
13	Vápenná malta	m	11,520	11,520	560,00	6 451,20	6 451,20	0,00
	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
14	Kotvy chemické Hilti HIT-HY	kus	33,000	33,000	450,00	14 850,00	14 850,00	0,00
15	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových pl do 4 m2	m3	0,311	0,311	3 900,00	1 212,90	1 212,90	0,00
16	Kontrolní vrty průměr 6 mm v ocelových sloupech (tl. materiálu 10 mm)	m	0,480	0,480	3 900,00	1 872,00	1 872,00	0,00
17	Svislé vrty průměr 10 mm v oc. patním plechu (tl. materiálu 30 mm)	m	0,990	0,990	4 200,00	4 158,00	4 158,00	0,00
18	Převrtání svisl. vrtů v oc.patním plechu prům 10 mm na průměr 22 mm	m	0,990	0,990	3 800,00	3 762,00	3 762,00	0,00
19	Vrty průměr 20 mm v ocelových výztuhách (tloušťka materiálu 12 mm)	m	0,864	0,864	4 100,00	3 542,40	3 542,40	0,00
20	Vrty pr.20 mm ve stěnách oc sloupů, pro vlož vodor prutů bet výztuže	m	1,800	1,800	4 100,00	7 380,00	7 380,00	0,00
21	lepidlo epoxidové	kg	5,000	5,000	390,00	1 950,00	1 950,00	0,00
22	Příplatek k vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	5,124	5,124	99,00	507,28	507,28	0,00
23	Jádrové vrty diam.korunkami do D 35 mm do stav. materiálů	m	20,460	20,460	1 580,00	32 326,80	32 326,80	0,00
24	Injektáž epoxidová v ŽB kcích včetně vrtů	m	6,000	6,000	1 890,00	11 340,00	11 340,00	0,00
25	Injektáž betonového základu epoxidovou pryskyřicí, v podzemí	m3	0,360	0,360	1 810,00	651,60	651,60	0,00
26	Přípl.k betonům za vyztužení polymer.vlákný obj. vyztužení 2,5 kg/m3	m3	3,348	3,348	590,00	1 975,32	1 975,32	0,00
27	Silonové podložky 20 x 20 x 15, D+M	kpl	98,000	98,000	20,00	1 960,00	1 960,00	0,00
	Přesun sutě							
28	Vnitrostav doprava suti a vybour hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,194	2,194	620,00	1 360,28	1 360,28	0,00
29	Přípl k vnitrostav dopravě suti a vybour hmot za zvětš dopravu ZKD 10 m	t	43,880	43,880	70,00	3 071,60	3 071,60	0,00



**Rozdílový rozpočet k 8.9.2020**

C	Název položky	MJ	Počet MJ		Jedn.cena	Cena celkem		Rozdíl
			SoD	Skutečnost		SoD	Skutečnost	
30	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km se složením	t	2,194	2,194	250,00	548,50	548,50	0,00
31	Přípl k odvozu sutí a vybour hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,746	19,746	12,00	236,95	236,95	0,00
32	Poplatek za uložení na skládce stav odpadu ŽB kód odpadu 170 101	t	0,948	0,948	510,00	483,48	483,48	0,00
33	Poplatek za uložení na skládce staveb odpadu směsného kód 170 904	t	1,246	1,246	650,00	809,90	809,90	0,00
	Přesun hmot							
34	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,798	10,798	8 500,00	91 783,00	91 783,00	0,00
35	Přípl k ručnímu přesunu hmot za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	21,596	21,596	840,00	18 140,64	18 140,64	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolace tepelné							
36	Montáž izolace tepelné volně vlož rohožemi 1 vrstva	m2	2,754	2,754	380,00	1 046,52	1 046,52	0,00
37	deska z polystyrénu XPS	m3	0,029	0,029	5 200,00	150,80	150,80	0,00
38	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2,000	2,000	11,97	23,95	23,95	0,00
	Konstrukce zámečnické							
39	Řezání otvorů v ocelových dutých sloupech	m	5,280	5,280	650,00	3 432,00	3 432,00	0,00
40	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,368	10,368	165,00	1 710,72	1 710,72	0,00
41	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 4mm tabule	t	0,011	0,011	29 800,00	327,80	327,80	0,00
42	Přesun hmot pro zámečnické kce v objektech v do 6 m	%	2,000	2,000	54,705	109,41	109,41	0,00
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							
43	Očištění ocelových povrchů na stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	40,294	40,294	550,00	22 161,70	22 161,70	0,00
44	Posyp křemenným pískem	m2	26,794	26,794	600,00	16 076,40	16 076,40	0,00
45	Nátěr 2 x epox dvoukomp plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty	m2	80,588	80,588	880,00	70 917,44	70 917,44	0,00
46	Nátěr 1 x epoxidový s vysokým obsahem zinku	m2	40,294	40,294	420,00	16 923,48	16 923,48	0,00
47	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tl do 80 µm	m2	40,294	40,294	380,00	15 311,72	15 311,72	0,00
48	Alifatický polyuretanový lak 1 x	kg	8,059	8,059	1 400,00	11 282,60	11 282,60	0,00
	<b>Oprava ŽB konstrukcí u bazénu</b>							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemní práce							
1	Čerpání vody	hod	300,000	300,000	60,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	Potažení vnitřních stěn sklovlák pleťvem vtláč do tenkovrstvé hmoty	m2	16,000	16,000	240,00	3 840,00	3 840,00	0,00
3	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo ručně	m2	16,088	16,088	780,00	12 548,64	12 548,64	0,00
4	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	8,044	8,044	300,00	2 413,20	2 413,20	0,00
5	Přípl k vnitřní vyrovn sanační omítce ZKD 10 mm prováděné ručně	m2	16,088	16,088	250,00	4 022,00	4 022,00	0,00
6	Tmelení hydraulickým tmelem spáry průřezu do 1200mm2	m	1,000	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
7	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	16,088	16,088	650,00	10 457,20	10 457,20	0,00
8	Cementový potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	1,000	1,000	520,00	520,00	520,00	0,00
9	Povrch úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí	m2	12,000	12,000	320,00	3 840,00	3 840,00	0,00
	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
10	Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení	m2	4,070	4,070	150,00	610,50	610,50	0,00



**Rozdílový rozpočet k 8.9.2020**

C	Název položky	MJ	Počet MJ		Jedn.cena	Cena celkem		Rozdíl
			SoD	Skutečnost		SoD	Skutečnost	
11	Vyklizení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	0,985	0,985	1 300,00	1 280,50	1 280,50	0,00
12	Přípl k ceně za vyklíz bahna za vodorovné přemístění ZKD 10 m	m3	19,700	19,700	150,00	2 955,00	2 955,00	0,00
13	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	20,158	20,158	150,00	3 023,70	3 023,70	0,00
14	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm	m	1,000	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
15	Vrty D10 mm do stavebních materiálů	m	17,760	17,760	980,00	17 404,80	17 404,80	0,00
16	Jádrové vrty diamant korunkami do D 12 mm do stavebních materiálů	m	9,796	9,796	1 020,00	9 991,92	9 991,92	0,00
17	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn do 100 %	m2	16,088	16,088	80,00	1 287,04	1 287,04	0,00
18	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	4,070	4,070	270,00	1 098,90	1 098,90	0,00
19	Přípl k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	1,221	1,221	210,00	256,41	256,41	0,00
20	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	16,088	16,088	160,00	2 574,08	2 574,08	0,00
21	Reprofilace stěn sanačními maltami tl 20 mm	m2	3,218	3,218	1 390,00	4 473,02	4 473,02	0,00
22	Nízkotlaká injektáž v cihelném zdivu cementovou suspenzí, včetně vrťů	m	77,220	77,220	1 100,00	84 942,00	84 942,00	0,00
23	Těsnící injektáž	m	154,400	154,400	2 460,00	379 824,00	379 824,00	0,00
24	Injektáž v ŽB kcích epoxidovou pryskyřicí	m	4,163	4,163	1 980,00	8 242,74	8 242,74	0,00
25	Vláknité kotvy ARMOBET BW, vč malty SUPERFIX TH, D+M	kus	131,000	131,000	200,00	26 200,00	26 200,00	0,00
	Přesun sutě							
26	Vnitrostav doprava sutí a vybour hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,016	3,016	625,00	1 885,00	1 885,00	0,00
27	Přípl k vnitrostav dopravě sutí a vyb hmot ZKD 10 m	t	60,320	60,320	70,00	4 222,40	4 222,40	0,00
28	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km se složením	t	3,016	3,016	240,00	723,84	723,84	0,00
29	Přípl k odvozu sutí a vybour hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,144	27,144	12,00	325,73	325,73	0,00
30	Popl za ulož na skládce stav odpadu ŽB kód odpadu 170 101	t	2,312	2,312	380,00	878,56	878,56	0,00
31	Poplatek za uložení na skládce směsného kód odpadu 170 904	t	0,704	0,704	390,00	274,56	274,56	0,00
	Přesun hmot							
32	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,378	4,378	1 080,00	4 728,24	4 728,24	0,00
33	Přípl k ručnímu přesunu hmot za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	8,756	8,756	420,00	3 677,52	3 677,52	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
34	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	1,000	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
35	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	3,218	3,218	50,00	160,90	160,90	0,00
36	můstek adhezni DENSOCRETE 111	kg	9,491	9,491	98,00	930,12	930,12	0,00
37	Přesun hmotpro izolace proti vodě výšky do 6 m	t	0,009	0,009	1 000,00	9,00	9,00	0,00
38	Přípl k přesunu hmot prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	0,009	490,00	4,41	4,41	0,00
	Dokončovací práce - nátěry							
39	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	2,000	2,000	60,00	120,00	120,00	0,00
40	Základní jednonásobný silikátový nátěr omítek	m2	32,176	32,176	150,00	4 826,40	4 826,40	0,00
41	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek	m2	32,176	32,176	150,00	4 826,40	4 826,40	0,00
42	Krycí jednonásobný nátěr betonové podlahy	m2	12,000	12,000	220,00	2 640,00	2 640,00	0,00
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							
43	Čištění ocelových konstrukcí na stupeň Sa 2,5	m2	2,000	2,000	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Ostatní							



**Rozdílový rozpočet k 8.9.2020**

C	Název položky	MJ	Počet MJ		Jedn.cena	Cena celkem		Rozdíl
			SoD	Skutečnost		SoD	Skutečnost	
44	Přeložení elektroinstalace, D+M	kpl	0,250	0,250	90 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00
45	Nové ocelové prvky pro ul potrubí, kotvení a přelož potrubí, D+M	t	0,500	0,500	190 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
	Vedlejší rozpočtové náklady							
	Zařízení staveniště							
1	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Inženýrská činnost							
2	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	1,000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Územní vlivy							
3	Práce ve stísněném prostoru	kpl	1,000	1,000	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
	Ostatní náklady							
4	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	1,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>Celkem SoD</b>					<b>1 870 888,37</b>	<b>1 895 803,37</b>	<b>24 915,00</b>
	<b>Nové práce - bazénová místnost</b>							
	<b>Pravá strana kovové lavičky okolo sloupů, sloupy 4, 5, 6, 7</b>							
100	Ruční demontáže kovových lavic	kg		590,000	35,00	0,00	20 650,00	20 650,00
101	Ruční vybourání dlažeb a obkladů	m2	0,00	0,560	280,00	0,00	156,80	156,80
102	- kolem sloupů	m2		0,560				
103	Ruční obourání cihel okolo sloupů	m3		0,215	6 500,00	0,00	1 396,40	1 396,40
104	Ruční obourání betonu okolo sloupů až na úroveň stropu	m3		0,357	9 800,00	0,00	3 498,60	3 498,60
105	Očištění sloupů do výše 1,5 m š 200mm dl 300mm	m2		4,320	650,00	0,00	2 808,00	2 808,00
106	Dodatečná izolace okolo sloupů polyuretanová	m2		1,750	2 050,00	0,00	3 587,50	3 587,50
107	Zpětné dobetonování do úrovně podlahy	m3		0,357	16 500,00	0,00	5 890,50	5 890,50
108	Zpětné dozdění z cihel	m3		0,215	5 200,00	0,00	1 117,12	1 117,12
109	Montáž a kotvení stávajících laviček	kg		590,000	40,00	0,00	23 600,00	23 600,00
110	Oprava dlažeb a obkladů	m2		0,560	1 200,00	0,00	672,00	672,00
111	Plnivo do zálivky - křemičitý písek	m3		0,174	35 490,00	0,00	6 175,26	6 175,26
112	Zálivka z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2	m2		0,174	18 900,00	0,00	3 288,60	3 288,60
113	Očištění ocelových povrchů na stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2		4,320	550,00	0,00	2 376,00	2 376,00
114	Nátěr 2 x epox dvoukomp plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty	m2		8,640	880,00	0,00	7 603,20	7 603,20
115	Nátěr 1 x epoxidový s vysokým obsahem zinku	m2		4,320	420,00	0,00	1 814,40	1 814,40
116	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tl do 80 µm	m2		4,320	380,00	0,00	1 641,60	1 641,60
117	Alifatický polyuretanový lak 1 x	kg		0,864	1 400,00	0,00	1 209,60	1 209,60
118	Zámečnické opravy - kolem sloupů, uříznutí žlábků a udělání čel žlábků	kpl.		1,000	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	<b>Levá strana - mramorové lavičky</b>							
119	Demontáže mramorových desek lavic 6 ks š. 0,53, dl. 1 m, v 0,06 m	kg		534,240	35,00	0,00	18 698,40	18 698,40
120	Demontáže nerez obalů okolo patek sloupů	kg		33,000	29,00	0,00	957,00	957,00



**Rozdílový rozpočet k 8.9.2020**

C	Název položky	MJ	Počet MJ		Jedn.cena	Cena celkem		Rozdíl
			SoD	Skutečnost		SoD	Skutečnost	
121	Montáže mramorových laviček zpět	kg		534,240	35,00	0,00	18 698,40	18 698,40
122	Očištění ocelových povrchů na stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2		3,096	550,00	0,00	1 702,80	1 702,80
123	Nátěr 2 x epox dvoukomp plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty	m2		6,192	880,00	0,00	5 448,96	5 448,96
124	Nátěr 1 x epoxidový s vysokým obsahem zinku	m2		3,096	420,00	0,00	1 300,32	1 300,32
125	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tl do 80 µm	m2		3,096	380,00	0,00	1 176,48	1 176,48
126	Alifatický polyuretanový lak 1 x	kg		0,619	1 400,00	0,00	866,88	866,88
127	Zámečnické opravy -	kpl.		1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Sloupy ve zdech - 8, 9, 10, + oprava propojení žlábků</b>							
128	Ruční vybourání dlažeb a obkladů	m2		4,43	280,00	0,00	1 239,00	1 239,00
129	zídka			0,324				
130	stěny			1,485				
131	schodiště			2,400				
132	podlaha v rohu bazénu- propojení žlábků			0,216				
133	Ruční obourání betonu okolo sloupů až na úroveň stropu	m3		0,28	9 800,00	0,00	2 769,48	2 769,48
134	zídka			0,058				
135	kolem sloupu			0,225				
136	Očištění sloupů do výše 1,5 m š 200mm dl 300mm	m2		1,485	650,00	0,00	965,25	965,25
137	Dodatečná izolace okolo sloupů polyuretanová	m2		0,750	2 050,00	0,00	1 537,50	1 537,50
138	Zpětné dobetonování do úrovně podlahy	m3		0,516	16 500,00	0,00	8 514,00	8 514,00
139	Zpětné dozdění z cihel	m3		0,324	5 200,00	0,00	1 684,80	1 684,80
140	Dobetonování schodiště	m3		0,360	16 500,00	0,00	5 940,00	5 940,00
141	Plnivo do zálivky - křemičitý písek	m3		0,522	35 490,00	0,00	18 525,78	18 525,78
142	Zálivka z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2	m2		0,522	18 900,00	0,00	9 865,80	9 865,80
143	Očištění ocelových povrchů na stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2		1,188	550,00	0,00	653,40	653,40
144	Nátěr 2 x epox dvoukomp plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty	m2		1,188	880,00	0,00	1 045,44	1 045,44
145	Nátěr 1 x epoxidový s vysokým obsahem zinku	m2		1,188	420,00	0,00	498,96	498,96
146	Úprava propojovacího potrubí PVCxnerez, včetně izolace	kpl.		1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
147	Oprava dlažeb a obkladů	m2		4,425	1 450,00	0,00	6 416,25	6 416,25
	<b>CELKEM Nové práce - bazénová místnost</b>					0,00	229 990,47	229 990,47
<b>c</b>	<b>Celkem bez DPH</b>					1 870 888,37	2 125 793,84	254 905,47