

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

Obec Újezd

se sídlem: Újezd 34, 267 61 Újezd

IČ: 002 33 951

bankovní spojení: č.ú.: 6824131/0100 vedený u Komerční banky a.s.

ID datové schránky: skras8a

zastoupené ve věcech smluvních: Alena Frühaufová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost Újezd

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.– správce/společník 1

se sídlem: Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 25647148

DIČ: CZ25647148

ID datové schránky: 67n2ju8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 57820

bankovní spojení: č. ú.: 43-9155670237/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička, jednatel

VPK Suchý s.r.o.– společník 2

Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky

IČ: 27085201

DIČ: CZ27085201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134

zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „**Kanalizace Újezd**“,

- C. v souladu s § 41 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, v platném znění, bylo uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě schváleno Zastupitelstvem obce Újezd na jednání konaném dne ...13.2.2023. usnesením č. 10/1/2023

smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo**, který se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace a technického odůvodnění schváleného změnového listu č. 03 a 04, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena smlouvy bez DPH 86 303 913,60 Kč

(slovy: osmdesát šest milionů tři sta tři tisíc devět set třináct korun českých a 60/100)

se tímto dodatkem č. 3 navyšuje dle ZL č. 03 424 964,33 Kč

se tímto dodatkem č. 3 snižuje dle ZL č. 03 577 883,61 Kč

se tímto dodatkem č. 3 navyšuje dle ZL č. 04 119 145,99 Kč

Nově Celková cena bez DPH 86 270 140,31 Kč

(slovy: osmdesát šest milionů dvě stě sedmdesát tisíc jedno sto čtyřicet korun českých a 31/100)

Cena včetně DPH ve výši 104 386 869,77 Kč

(slovy: sto čtyři milionů tři sta osmdesát šest tisíc osm set šedesát devět korun českých a 77/100)

(dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
 - Příloha č. 1: Změnový list 03 včetně Oceněného výkazu výměr
 - č. 2: fotodokumentace
 - č. 3: zápisy z SD a kontrolních dnů
5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

Přílohy:

Změnový list č. 03,04

Fotodokumentace

Zápisy z SD a kontrolních dnů

V Újezdu, dne

OBECE ÚJEZD

Újezd 34, 267 61 Cerhovice
IČO: 00233951 Tel.: 311 577 562
E-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz



Obec Újezd

Alena Frühaufová

Starostka obce

V Praze, dne

**EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ
KRÁLŮV DVŮR s.r.o.**

Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 24835030, DIČ: CZ24835030



EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Petr Sklenička, jednatel



Komenského nám. 12
281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689



VPK Suchý s.r.o.

Ladislav Suchý, jednatel

Pokud je přílohou ZL soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

cena dle SOD	82 300 000,00
limit dle § 222 odst. 4 (15%)	12 345 000,00
limit dle § 222 odst. 5 (50%)	41 150 000,00
limit dle § 222 odst. 6 (50%)	41 150 000,00
limit dle § 222 odst. 8 (navýšení max. o 30%)	24 690 000,00

	méněpráce	vícepráce	odst. 4	odst. 5	odst. 6	
ZL 1						
SO 01.1	Splasková gravitační kanalizace - vícepráce	5041698,6	5041698,6			
SO 01.1	Splasková gravitační kanalizace - méněpráce	-1075200	1075200			
	celkem	-1075200	5041698,6	6116898,6	0	0
	změna ceny dle ZL 1	3966498,6				
ZL 2						
SO 01.3	Čerpací stanice Čsa, ČS 2, ČS 3 - vícepráce	0,00	517415	517415	0	0
SO 01.3	Čerpací stanice Čsa, ČS 2, ČS 3 - méněpráce	-480000	0	480000	0	0
	celkem	-480000	517 415,00	997 415,00	0,00	0,00
	změna ceny dle ZL 2	37 415,00				
ZL 3						
SO 01.1	Splasková gravitační kanalizace - vícepráce	0	424964,33	424964,33	0	0
SO 01.1	Splasková gravitační kanalizace - méněpráce	-577883,61	0	577883,61	0	0
	celkem	-577883,61	424964,33	1002847,94	0	0
	změna ceny dle ZL 3	-152919,28				
CELKEM						
	SPLNĚNO	méněpráce	vícepráce	odst. 4	odst. 5	odst. 6
		-1555200	5 559 113,60	7 114 313,60	0,00	0,00
			ANO	ANO	ANO	ANO
						odst. 8
						4 003 913,60

Rekapitulace stavby

Kanalizace Újezd

Popis	SoD		ZL 1		ZL 2		Vícepráce		Méněpráce		ZL 3	
	Cena celkem		Cena celkem		Cena celkem		Cena celkem		Cena celkem		Cena celkem	
Kanalizace Újezd	82 300 000,00		86 266 498,60		86 303 913,60		424 964,33		-577 883,61		86 150 994,32	
SO 01 Splašková kanalizace	70 064 882,15		74 031 380,75		74 068 795,75		424 964,33		-577 883,61		73 915 876,47	
SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace	66 421 887,21		70 388 385,81		70 388 385,81		• 424 964,33		-577 883,61		70 235 466,53	
SO 01.2 Výtlač V1, V, N3	1 090 351,80		1 090 351,80		1 090 351,80		0,00		0,00		1 090 351,80	
SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3	2 552 643,14		2 552 643,14		2 590 058,14		0,00		0,00		2 590 058,14	
SO 02 Kanalizační přípojky	7 935 327,85		7 935 327,85		7 935 327,85		0,00		0,00		7 935 327,85	
SO 03 Přípojky NN	290 051,00		290 051,00		290 051,00		0,00		0,00		290 051,00	
SO 03a Přípojka NN k ČSa	112 097,00		112 097,00		112 097,00		0,00		0,00		112 097,00	
SO 03b Přípojka NN k ČS2	84 917,00		84 917,00		84 917,00		0,00		0,00		84 917,00	
SO 03c Přípojka NN k ČS3	93 037,00		93 037,00		93 037,00		0,00		0,00		93 037,00	
PS 01 Čerpací stanice ČS a	635 383,60		635 383,60		635 383,60		0,00		0,00		635 383,60	
PS 01.1 Technologická část Čsa	307 241,60		307 241,60		307 241,60		0,00		0,00		307 241,60	
PS 01.2 Elektroinstalace Čsa	328 142,00		328 142,00		328 142,00		0,00		0,00		328 142,00	
PS 02 Čerpací stanice ČS 2	623 669,20		623 669,20		623 669,20		0,00		0,00		623 669,20	
PS 02.1 Technologická část ČS2	304 198,20		304 198,20		304 198,20		0,00		0,00		304 198,20	
PS 02.2 Elektroinstalace ČS2	319 471,00		319 471,00		319 471,00		0,00		0,00		319 471,00	
PS 03 Čerpací stanice ČS 3	630 686,20		630 686,20		630 686,20		0,00		0,00		630 686,20	
PS 03.1 Technologická část ČS3	304 819,20		304 819,20		304 819,20		0,00		0,00		304 819,20	
PS 03.2 Elektroinstalace ČS3	325 867,00		325 867,00		325 867,00		0,00		0,00		325 867,00	
V0N - Vedlejší a ostatní náklady	2 120 000,00		2 120 000,00		2 120 000,00		0,00		0,00		2 120 000,00	

SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace

SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace													ZL 1		Vícepráce		Méněpráce		ZL 3	
Čp	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	3. cena indexovaná	Celková cena	Množství	ZL 1	Množství	Vícepráce celková cena	Množství	Méněpráce celková cena	Množství	ZL 1					
			Práce a dodávky HSV + PSV + M				66 421 887,21		70 388 305,81		424 964,33		-577 883,61		70 235 466,53					
	HSV		Práce a dodávky HSV				66 388 837,21		70 355 335,81		424 964,33		-577 883,61		70 202 416,53					
	1		Zemní práce				29 864 436,29		30 092 988,79		247 052,82		-574 858,10		29 765 183,51					
1	HSV	113106183	Rozebírání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kamenná strojné pl do 50 m2	m2	8,000	48,00	384,00	8,00	384,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	384,00					
2	HSV	113106187	Rozebírání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kamenná strojné pl do 50 m2	m2	41,000	39,10	1 603,10	41,00	1 603,10	0,000	0,00	0,000	0,00	41,000	1 603,10					
3	HSV	113107222	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm strojné pl přes 200 m2	m2	2 152,000	39,20	84 358,40	2 152,00	84 358,40	0,000	0,00	0,000	0,00	2 152,000	84 358,40					
4	HSV	113107223	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 300 mm strojné pl přes 200 m2	m2	1 267,000	59,10	74 879,70	1 267,00	74 879,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1 267,000	74 879,70					
5	HSV	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojné pl přes 200 m2	m2	2 152,000	120,00	258 240,00	2 152,00	258 240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 152,000	258 240,00					
6	HSV	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojné pl přes 200 m2	m2	2 152,000	45,00	96 840,00	2 152,00	96 840,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 152,000	96 840,00					
7	HSV	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojné pl přes 200 m2	m2	2 027,200	100,00	202 720,00	2 027,20	202 720,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 027,200	202 720,00					
8	HSV	113107322	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm strojné pl do 50 m2	m2	54,000	67,00	3 618,00	54,00	3 618,00	0,000	0,00	0,000	0,00	54,000	3 618,00					
9	HSV	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojné pl do 50 m2	m2	5,000	78,00	390,00	5,00	390,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	390,00					
10	HSV	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruž s 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	5 120,000	55,00	281 600,00	9 275,50	510 152,50	0,000	0,00	0,000	0,00	9 275,500	510 152,50					
11	HSV	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 880,000	40,00	115 200,00	2 880,00	115 700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 880,000	115 200,00					
12	HSV	115101301	Pohotovost čerpad soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	120,000	80,00	9 600,00	120,00	9 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	9 600,00					
13	HSV	119001401	Dočasné zajištění potrubí osového nebo litinového DN do 200 mm	m	211,000	330,00	69 630,00	211,00	69 630,00	0,000	0,00	0,000	0,00	211,000	69 630,00					
		119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 200 mm	m	1,000	422,00	422,00	1,00	422,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	422,00					
15	HSV	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,000	523,00	523,00	1,00	523,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	523,00					
16	HSV	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně kladených kabelů	m	55,000	273,00	15 015,00	55,00	15 015,00	0,000	0,00	0,000	0,00	55,000	15 015,00					
17	HSV	121151115	Sejmání omítky plochy do 500 m2 tl vstvy do 300 mm strojné	m2	1 292,000	34,40	44 444,80	1 292,00	44 444,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1 292,000	44 444,80					
18	HSV	131251201	Houbení jam zapálených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	123,900	890,00	110 271,00	123,90	110 271,00	0,000	0,00	0,000	0,00	123,900	110 271,00					
19	HSV	131251202	Houbení jam zapálených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	115,260	850,00	97 971,00	115,26	97 971,00	0,000	0,00	-115,260	-97 971,00	0,000	0,00					
20	HSV	132254207	Houbení zapálených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3	m3	20 166,957	430,00	8 671 791,51	20 166,96	8 671 791,51	208,000	89 440,00	0,000	0,00	20 374,957	8 761 231,51					
21	HSV	139001101	Připávek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	597,880	550,00	328 834,00	597,88	328 834,00	0,000	0,00	0,000	0,00	597,880	328 834,00					
22	HSV	141721217	Rýzný zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačným potrubí vnějšího průměru vrtu do 280 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	92,700	2 500,00	231 750,00	92,70	231 750,00	0,000	0,00	-92,700	-231 750,00	0,000	0,00					
23	HSV	59710781	trouba kameninová protlačovací DN 250 vč. nerovností spojů	m	92,700	1 850,00	171 495,00	92,70	171 495,00	0,000	0,00	-92,700	-171 495,00	0,000	0,00					
24	HSV	141721223	Rýzný zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačným potrubí vnějšího průměru vrtu do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	66,100	5 500,00	363 550,00	66,10	363 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	66,100	363 550,00					
25	HSV	14011185	trouba osová D 500x8 mm	m	66,100	4 570,00	302 077,00	66,10	302 077,00	0,000	0,00	0,000	0,00	66,100	302 077,00					
26	HSV	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh tl do 4 m	m2	40 409,784	4,00	161 639,14	40 409,78	161 639,14	417,000	1 668,00	0,000	0,00	40 826,784	163 307,14					
27	HSV	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh tl do 8 m	m2	1 178,400	6,00	7 070,40	1 178,40	7 070,40	0,000	0,00	0,000	0,00	1 178,400	7 070,40					
28	HSV	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh tl do 4 m	m2	40 409,784	3,00	121 229,35	40 409,78	121 229,35	417,000	1 251,00	0,000	0,00	40 826,784	122 480,35					

29	HSV	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	1 178,400	5 892,00	1 178,40	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,400	5 892,00
30	HSV	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	384,990	9 624,75	384,99	9 624,75	0,00	0,00	-144,640	-3 616,00	240,550	6 008,75
31	HSV	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	384,990	3 849,90	384,99	3 849,90	0,00	0,00	-144,640	-1 446,40	240,350	2 403,50
32	HSV	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	246,360	7 390,80	246,36	7 390,80	0,00	0,00	-115,260	-3 457,80	131,100	3 933,00
33	HSV	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	246,360	3 695,40	246,36	3 695,40	0,00	0,00	-115,260	-1 728,90	131,100	1 966,50
34	HSV	161151103	Svislé přemístění výkopu z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl	m3	427,576	52 591,85	427,58	52 591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	427,576	52 591,85
35	HSV	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30 168,403	2 564 314,26	30 168,40	2 564 314,26	416,000	35 360,00	-230,520	-19 594,20	30 353,883	2 580 080,06
36	HSV	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10 280,198	1 542 029,70	10 280,20	1 542 029,70	62,109	9 316,35	0,000	0,00	10 342,307	1 551 346,05
37	HSV	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKO 1000 m přes 10000 m	m3	102 801,980	1 028 019,80	102 801,98	1 028 019,80	621,090	6 210,90	0,000	0,00	103 423,070	1 034 230,70
38	HSV	167151111	Nakládání výkopu z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	19 654,883	589 646,49	19 654,88	589 646,49	208,000	6 240,00	-115,260	-3 457,80	19 747,623	592 428,69
39	HSV	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	17 476,337	2 097 160,44	17 476,34	2 097 160,44	105,585	12 670,20	0,000	0,00	17 581,922	2 109 830,64
40	HSV	174151101	Záryp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuštěním	m3	14 465,599	5 062 959,65	14 465,60	5 062 959,65	145,891	51 061,85	-115,260	-40 341,00	14 496,230	5 073 680,50
41	HSV	58337344	Štěrkopísk frakce 0/32	t	8 914,136	2 317 675,36	8 914,14	2 317 675,36	0,000	0,00	0,000	0,00	8 914,136	2 317 675,36
42	HSV	175151101	Obvyklý potrubí strojní sypání bez prohození, ułożenou do 3 m	m3	3 723,204	930 801,00	3 723,20	930 801,00	48,204	12 051,00	0,000	0,00	3 771,408	942 852,00
43	HSV	58337331	Štěrkopísk frakce 0/22	t	7 647,833	1 682 523,26	7 647,83	1 682 523,26	99,016	21 783,52	0,000	0,00	7 746,849	1 704 306,78
44	HSV	181351105	Rozproštění omítky tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 292,000	45 220,00	1 292,00	45 220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 292,000	45 220,00
45	HSV	181411121	Zakládání lučního trávníku výšeem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	128,000	792,32	128,00	792,32	0,000	0,00	0,000	0,00	128,000	792,32
46	HSV	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1 920	174,91	1 920	174,91	0,000	0,00	0,000	0,00	1 920	174,91
47	HSV	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	1 292,000	18 088,00	1 292,00	18 088,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 292,000	18 088,00
48	HSV	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	3 742,000	74 840,00	3 742,00	74 840,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 742,000	74 840,00
2			Zakládání			218 757,00		218 757,00	0,00	0,00		0,00		218 757,00
49	HSV	212752101	Trativod z drenážních trubek kongruovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro líniové stavby	m	7 291,900	218 757,00	7 291,90	218 757,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7 291,900	218 757,00
3			Svislé a kompletní konstrukce			190 767,50		190 767,50	0,00	0,00		0,00		190 767,50
50	HSV	359901211R	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	7 630,700	190 767,50	7 630,70	190 767,50	0,000	0,00	0,000	0,00	7 630,700	190 767,50
4			Vodorovné konstrukce			882 636,70		882 636,70	0,00	5 422,95		0,00		888 059,65
51	HSV	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	1 078,480	420 607,20	1 078,48	420 607,20	13,905	5 422,95	0,000	0,00	1 092,385	426 030,15
52	HSV	452121111	Osažení betonových prstenců nebo ráhů v do 100 mm	kus	420,000	147 000,00	420,00	147 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	420,000	147 000,00
53	HSV	59224189	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	420,000	149 100,00	420,00	149 100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	420,000	149 100,00
54	HSV	452311141	Podkladní desky z betonu prostěho tl. C 16/20 otevřený výkop	m3	76,950	165 442,50	76,95	165 442,50	0,000	0,00	0,000	0,00	76,950	165 442,50
55	HSV	452387111	Podkladní rám z betonu prostěho tl. C 25/30 v do 100 mm	kus	1,000	487,00	1,00	487,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	487,00
5			Komunikace pozemní			6 652 255,00		6 652 255,00	0,00	0,00		0,00		10 017 649,00
56	HSV	56486111A	Podklad ze šlákovité ŠD tl 200 mm	m2	2 206,000	463 260,00	2 206,00	463 260,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 206,000	463 260,00
57	HSV	56487111A	Podklad ze šlákovité ŠD tl 250 mm	m2	269,000	64 560,00	269,00	64 560,00	0,000	0,00	0,000	0,00	269,000	64 560,00
58	HSV	56487116A	Podklad ze šlákovité ŠD tl. 300 mm	m2	1 267,000	361 095,00	1 267,00	361 095,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 267,000	361 095,00
59	HSV	565145101A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	m2	2 157,000	798 090,00	2 157,00	798 090,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 157,000	798 090,00
60	HSV	565175103A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm	m2	2 027,200	1 500 128,00	2 027,20	1 500 128,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 027,200	1 500 128,00
61	HSV	56712211A	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (NSC I) tl 120 mm	m2	2 152,000	602 560,00	2 152,00	602 560,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 152,000	602 560,00

62	HSV	57311112A	Peštilň žvýčivý infiltráci s posypem z asfaltu	m2	7 277,000	33,00	240 141,00	11 432,50	377 272,50	0,00	0,00	0,00	11 432,500	377 272,50
63	HSV	573231108A	Posťik žvýčivý spojovad ze silniční emulzie v množství	m2	7 277,000	20,00	145 540,00	11 432,50	228 650,00	0,00	0,00	0,00	11 432,500	228 650,00
64	HSV	577134111A	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 a 40 mm	m2	7 277,000	210,00	1 528 170,00	2 157,00	452 970,00	0,00	0,00	0,00	2 157,000	452 970,00
	HSV	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 a 50 mm 6 do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	455,00	0,00	9 275,50	4 220 352,50	0,00	0,00	0,00	9 275,500	4 220 352,50
65	HSV	577166111A	Asfaltový beton vrstva ložní AQL 22 (ABVH) tř. 70 mm	m2	2 027,200	445,00	902 104,00	2 027,20	902 104,00	0,00	0,00	0,00	2 027,200	902 104,00
66	HSV	5911111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do kóče z kamenná tříděného tl 50 mm	m2	8,000	500,00	4 000,00	8,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8,000	4 000,00
67	HSV	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	8,080	1 300,00	10 504,00	8,08	10 504,00	0,00	0,00	0,00	8,080	10 504,00
68	HSV	596212210A	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	m2	41,000	400,00	16 400,00	41,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	41,000	16 400,00
69	HSV	59245297R	dlažba zámková tl. 80 mm	m2	41,000	383,00	15 703,00	41,00	15 703,00	0,00	0,00	0,00	41,000	15 703,00
		8	Trubní vedení				25 446 106,85		25 506 586,85	172 488,56		0,00		25 679 075,41
70	HSV	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošestěného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	626,700	390,00	244 413,00	626,70	244 413,00	0,00	0,00	0,00	626,700	244 413,00
71	HSV	28617012	trubka kanalizační PP plošestěná tlivstvá DN 200x3000mm SN10	m	636,101	999,00	635 464,90	636,10	635 464,90	0,00	0,00	0,00	636,101	635 464,90
72	HSV	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošestěného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	1 425,200	450,00	641 340,00	1 425,20	641 340,00	92,700	41 715,00	0,00	1 517,900	683 055,00
73	HSV	28617013	trubka kanalizační PP plošestěná tlivstvá DN 250x3000mm SN10	m	1 446,578	1 299,00	1 879 104,82	1 446,58	1 879 104,82	94,091	122 223,56	0,00	1 540,669	2 001 328,38
74	HSV	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošestěného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	5 488,100	490,00	2 689 169,00	5 488,10	2 689 169,00	0,00	0,00	0,00	5 488,100	2 689 169,00
75	HSV	28617014	trubka kanalizační PP plošestěná tlivstvá DN 300x3000mm SN10	m	5 570,422	1 835,00	10 221 724,37	5 570,42	10 221 724,37	0,00	0,00	0,00	5 570,422	10 221 724,37
76	HSV	877350310	Montáž kolek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošestěných DN 200	kus	2,000	500,00	1 000,00	2,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 000,00
77	HSV	28617183	kolečko kanalizační PP SN16-45° DN 200	kus	2,000	665,88	1 331,76	2,00	1 331,76	0,00	0,00	0,00	2,000	1 331,76
78	HSV	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošestěných DN 200	kus	32,000	700,00	22 400,00	32,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	32,000	22 400,00
79	HSV	28617206	odbočka kanalizační PP SN16-45° DN 200/100	kus	32,000	1 150,00	36 800,00	32,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	32,000	36 800,00
80	HSV	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošestěných DN 250	kus	65,000	800,00	52 000,00	65,00	52 000,00	3,000	2 400,00	0,00	68,000	54 400,00
81	HSV	28617210	odbočka kanalizační PP SN16-45° DN 250/150	kus	65,000	2 050,00	133 250,00	65,00	133 250,00	3,000	6 150,00	0,00	68,000	139 400,00
82	HSV	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošestěných DN 300	kus	194,000	970,00	188 180,00	194,00	188 180,00	0,000	0,00	0,00	194,000	188 180,00
83	HSV	28617214	odbočka kanalizační PP SN16-45° DN 300/150	kus	194,000	2 820,00	547 080,00	194,00	547 080,00	0,000	0,00	0,00	194,000	547 080,00
84	HSV	892352121	Tlaková zkouška vztlukem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	12,000	720,00	8 640,00	12,00	8 640,00	0,000	0,00	0,00	12,000	8 640,00
85	HSV	892362121	Tlaková zkouška vztlukem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	44,000	800,00	35 200,00	44,00	35 200,00	0,000	0,00	0,00	44,000	35 200,00
86	HSV	892372121	Tlaková zkouška vztlukem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	172,000	950,00	163 400,00	172,00	163 400,00	0,000	0,00	0,00	172,000	163 400,00
87	HSV	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	871,000	1 000,00	871 000,00	871,00	871 000,00	0,000	0,00	0,00	871,000	871 000,00
88	HSV	59224160	služba kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	871,000	1 370,00	1 193 270,00	871,00	1 193 270,00	0,000	0,00	0,00	871,000	1 193 270,00
89	HSV	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	51,000	1 150,00	58 650,00	51,00	58 650,00	0,000	0,00	0,00	51,000	58 650,00
90	HSV	59224167	služba betonové přechodové 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	51,000	1 960,00	99 960,00	51,00	99 960,00	0,000	0,00	0,00	51,000	99 960,00
91	HSV	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	228,000	2 200,00	501 600,00	228,00	501 600,00	0,000	0,00	0,00	228,000	501 600,00
92	HSV	59224062R	dno betonové šachtové kvalitě DN 1000 v. 1000	kus	228,000	10 900,00	2 485 200,00	228,00	2 485 200,00	0,000	0,00	0,00	228,000	2 485 200,00
93	HSV	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrutových	kus	177,000	1 150,00	203 550,00	177,00	203 550,00	0,000	0,00	0,00	177,000	203 550,00
94	HSV	59224075	deska betonová zákrutová k uložení šachet 1000/625x200mm	kus	177,000	3 990,00	706 230,00	177,00	706 230,00	0,000	0,00	0,00	177,000	706 230,00
95	HSV	894812315	Revzní a čistič šachty z PP DN 600/200 šachtové dno příbočné	kus	20,000	5 200,00	104 000,00	20,00	104 000,00	0,000	0,00	0,00	20,000	104 000,00

96	HSV	894812321	Revizní a čistič šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno přílobové	kus	10,000	6 400,00	64 000,00	10,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	64 000,00
97	HSV	894812325	Revizní a čistič šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno přílobové	kus	4,000	7 000,00	28 000,00	4,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	28 000,00
98	HSV	894812332	Revizní a čistič šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hliníkový 2000 mm	kus	34,000	3 300,00	112 200,00	34,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,000	112 200,00
99	HSV	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistič šachty z PP DN 600 za užitnutí šachtové roury	kus	34,000	126,00	4 284,00	34,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,000	4 284,00
100	HSV	894812377	Revizní a čistič šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zařazení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	34,000	3 400,00	115 600,00	34,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,000	115 600,00
101	HSV	89580001	Systém měření příloho odpadních vod s měrným vestavbovým žlabem M2K-2/250, ultrazvukovým hliníkovým senzorem s vyhodnocovací jednotkou - dosávka a montáž	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	80 000,00
102	HSV	899104112	Ocezený poklop litinových nebo ocelových včetně řamů pro třídu zařazení D400, E600	kus	228,000	750,00	171 000,00	228,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,000	171 000,00
103	HSV	55241031R	poklop šachtový třída D404 hliníkový	kus	228,000	4 980,00	1 135 440,00	228,00	1 135 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,000	1 135 440,00
104	HSV	899911154	Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 582 mm	kus	69,000	125,00	8 625,00	69,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,000	8 625,00
105	HSV	899913165	Uzavírací manžeta čílníčky potrubí DN 300 x 500	kus	6,000	500,00	3 000,00	6,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	3 000,00
	HSV	899431111	Výšková úprava uložního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, součástí nebo hydrantu	kus	0,000	1 120,00	0,00	54,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,000	60 480,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				650 560,00		884 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00		884 017,20
		915331111	Předformované vodotěsné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	0,000	81,80	0,00	2 854,00	233 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,000	233 457,20
106	HSV	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zátku v žvýčkovém krytu	m	6 848,000	40,00	273 920,00	6 848,00	273 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,000	273 920,00
107	HSV	919122111	Těsnění spár závluky za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	6 848,000	40,00	273 920,00	6 848,00	273 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,000	273 920,00
108	HSV	919735111	Řezání stávajícího žvýčkového krytu hl do 50 mm	m	6 848,000	15,00	102 720,00	6 848,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,000	102 720,00
		997	Přesun sutě				1 209 602,50		1 209 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1 209 602,50
109	HSV	997221551	Vodotěsná doprava sutí ze sypekých materiálů do 1 km	t	1 668,260	50,00	83 413,00	1 668,26	83 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,260	83 413,00
110	HSV	997221559	Příplatek ZKO 1 km u vodotěsné dopravy sutí ze sypekých materiálů	t	31 696,940	5,00	158 484,70	31 696,94	158 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 696,940	158 484,70
111	HSV	997221561	Vodotěsná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2 101,611	55,00	115 588,61	2 101,61	115 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,611	115 588,61
112	HSV	997221569	Příplatek ZKO 1 km u vodotěsné dopravy sutí z kusových materiálů	t	39 930,609	5,00	199 653,05	39 930,61	199 653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39 930,609	199 653,05
113	HSV	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	714,831	140,00	100 076,34	714,83	100 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	714,831	100 076,34
114	HSV	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 197,220	120,00	143 666,40	1 197,22	143 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,220	143 666,40
115	HSV	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dřevní zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 857,820	220,00	408 720,40	1 857,82	408 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,820	408 720,40
		998	Přesun hmot				1 273 715,37		1 352 330,27	0,00	0,00	-3 025,51			1 349 304,76
116	HSV	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot oteřelý výlop	t	2 642,563	355,00	938 109,87	2 642,56	938 109,87	0,00	0,00	-6,277	2 636,286	935 881,54	
117	HSV	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zřečnění přesun do 500 m	t	2 642,563	127,00	335 605,50	2 642,56	335 605,50	0,00	0,00	-6,277	2 636,286	334 808,22	
		99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žvýčným	t	0,000	65,20	0,00	1 205,75	78 614,90	0,00	0,00	0,00	1 205,750	78 614,90	
	M		Práce a dodávky M				33 050,00		33 050,00	0,00	0,00	0,00			33 050,00
	23-M		Montáže potrubí				33 050,00		33 050,00	0,00	0,00	0,00			33 050,00
118	M	230200123	Nasunutí potrubní sekce do ocelové čílníčky DN 300	m	66,100	500,00	33 050,00	66,10	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,100	33 050,00

Fotofokumentace ZL č3 záměna KT za PP a změna technologie pokládky





Kontrolní den č.22

Stavba	„Kanalizace Újezd“			
	reg.číslo 1190400140			
Datum	13.1.2023			
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Alena Frühaufová	Obec	ujezd.cerhovice@tiscali.cz	724181070
	Hasmanova L.	Obec		
	Mgr.L.Hodková	administrátor	lenka.hodkova@elcos.cz	777922242
	Hejl T.	administrátor	tomas.hejl@elcos.cz	602450276
	D. Nekola	AD	david.nekola@projektiv.cz	604759633
	J.Knotek	AD	jaroslav.knotek@projektiv.cz	603525910
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724372182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	M.Tesař	Aterescz-TDS	ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Z.Moucha	Ateresczkoobzop	aterescz@seznam.cz	
	J.Skalník	Ekologická-	ekologicka.stavebni@seznam.cz	724155736
	L.Kopp	VpkSuchý	kopp@vpksuchy.cz	731938796
	F.Pancíř	Ekologická-	Frantisek.pancir@ekologicka-	603477556
	K.Kousalova	Ekologická-	Kveta.kousalova@ekologicka-	732241261

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.

- 18.Bylo projednáno ze strany zhotovitele zjištění, že na stoce U1 je obdobný problém s proveditelností prací jako na stoce S,S1. Způsob provedení je prozatím v řešení. (prozatím obec zajistila vykácení).-**Obec zajistila Proběhlo**
- 19.Bylo projednáno prohlášení zhotovitele na možný problém se zpožděnou dodávkou staveb mat.(kan. potrubí).-**Trvá**
- 20.Bylo projednáno , stávající stav KSUS komunikací a požadavek k vyvolání schůzky se zástupci KSUS k místnímu šetření a posouzení stavu komunikací.-**Proběhlo**
- 21.Bylo projednáno, že stoku U zhotovitel provede výkopem (původní plán byl protlak). zhotovitel připraví ZL. na tuto změnu.-Termín do 20.5.2022. -Odsouhlaseno zhotovitel předloží ZL - Termín do 4.11.2022-**Předloženo ke schválení-Proběhlo**
- 22.Bylo projednáno, že z důvody ochrany kan. šachet na přivaděči (přes pole) bude poklop končit 50cm nad úroveň terénu.
- 23.Proběhlo místní šetření se zástupci KSUS, kde bylo navrženo navýšení nivelety vozovky o 5cm.

24. Zhotovitele vznesl požadavek na AD k přesnější specifikaci měrného žlabu ,který je v PD (žlab MŽK-2/250)-upřesnit technologické vybavení.-Termín do 20.5.2022-**Splněno – viz vyjádření AD ze dne 19.5.2022**

25. Byla projednána možnost změny ČS. dle vyjádření AD ze dne 19.5.2022

26. Byla projednána žádost zhotovitele na investora o upřesnění povrchu komunikace přes zimní období (z důvodu zimní údržby komunikace).-**Projednáno, povrchy byly specifikovány.**

27. Byl projednáno v obci Záluží jejich nesouhlas s navrženou technologií měření odpadních vod, který budou zaústěny do stokové sítě obce Záluží. Žádáme AD ,aby neprodleně tento rozpor dořešil a určil technologii ,která bude použita.(spěchá z důvodu zdražování staveb. mat.).Trvá (nedořešeno -zhotovitel opakovaně žádá AD. o přesné určení typu technologie měření odpad. vod. pokud se tak nestane upozorňujeme AD., že bude mít zásluhu na zakoupení technologie měření za vyšší ceny s ohledem na zdražování staveb. mat. a o termínu dodání nemluvě.- Termín do 24.6.2022.-**viz vyjádření AD ze dne 23.6.2022 k této věci**

28. Bylo projednáno, že homogenizace komunikace bude prováděna viz bod.23, kdy v místě vjezdů se bude řešit niveleta individuálně podle situace s niveletou vjezdu.- Předpoklad 1.7-17.7.2022 (podbal).

29. Bylo projednáno nemožnost osazení ČS2 dle PD. Žádáme AD o zpracování změny stavby před dokončením a to z p.č. 516/2 na pozemky 516/4 a 516/8.-**Provedeno**

30. Bylo projednáno finanční čerpání s ohledem na prostavěnost ,žádáme administrátora o prověření možnosti navýšení čerpání pro letošní rok tedy rok 2022.-**Prověřeno** -zhotovitel předloží Administrátorovi odhad čerpání pro letošní rok s ohledem na aktuální prostavěnost-Termín do 15.7.2022-Trvá

31. Bylo projednáno možnost napájení měrného objektu z VO v Záluží-tato bude prověřena investorem. -Termín do 12.8.2022-**Projednáno**

32. Byly provedeny statické zkoušky na stoce K,N,O,V

+ kamerové zkoušky K,N,V

+tlaková zkouška K,N,V

(protokoly ze zkoušek budou součástí dokumentů k předání díla).

33. Dle prostorového uspořádání sítí na stoce N3- TDI souhlasí se změnou bet.šachtic za plast.DN600.

34. Bylo projednáno, že zhotovitel má povoleno objednat stavební prvek k měření průtoku a tedy nebude mu bráněno ke stavební připravenosti.

35. Bylo projednáno způsob provedení ZL.č.2 na ČSa. Zhotovitel vypracuje a předloží.-Termín do 26.8.2022 .-**Projednáno**

36. Byly provedeny kamerové + tlakové zkoušky. Protokoly ze zkoušek budou součástí k předání díla - zhotovitel předloží TDS ke kontrole.

37. Byl projednán způsob provedení ZL.č.2 na ČSa: Zhotovitel vypracuje a předloží TDS ke kontrole. :Termín do 31.8.2022.-**Předloženo.**

38. Bylo projednáno u ČSa změna dispozice viz vyjádření AD:

Čerpací stanici ČSa je možno zmenšit na vnitřní průměr 2,0m. Pokud by byla o vnitřním průměru 1,5m, tak budeme trvat na armaturní komoře, kde budou veškeré ovládací armatury vně šachty. V šachtě by pak byli jenom čerpadla a žebřík na dno.

39. Bylo projednáno ,že stoky T,K,U,V byly projektově a rozpočtově plánovány v zeleném a není možné z důvodu inženýrských sítí práce dle PD provést.Jediná možnost je trasy těchto stok vést komunikací (stávající povrch živice),kde není s opravou povrchů počítáno. Žádáme AD o zpracování a nacenění této změny- (výkaz výměr).- **Projednáno s AD**

40. Investor žádá administrátora o prověření financování oprav komunikací bod.39-**Prověřeno**

41. Byl vznešen požadavek investora o účasti zástupců AD, administrátora na příštím KD, který se koná dne 26.9.2022 v 9:00 hod. na OÚ. Předmětem jednání bude změna pozic ČSa ,stoky T,K,U,V a rozsah změn oproti rozpočtu.-**Projednáno**

42. Bylo projednáno s AD opravy místních komunikací, konstrukce vozovky bude provedena dle původního stavu.

43. Bylo projednáno, že zhotovitel provede nacenění oprav místních komunikací.- **Trvá-Termín do 4.11.2022-Trvá**

44. Na stoce N3-1 z důvodu stávající dešťové kanalizace a posunu ČS2 bylo nutno uložit 3x plast. šacht DN600 (uhýbání před stávající dešť. kanalizací).-**Provedeno**

45. Byl předložen a schválen dodatek č.2.

46. Bylo projednáno, že investor určí zhotoviteli, které místní ulice se budou provádět v živici – na základě toho zhotovitel provede nacenění oprav místních komunikací jak je již míněno bodem 43. -Termín do 18.11.2022. -Trvá (v jednání, prověřují se možnosti)
47. Bylo projednáno zjištění kolize se stávající vodovodem a nové kanalizací na stoce Q, tímto byly dne 4.11.2022 práce přerušeny a budou obnoveny 21.11.2022. -Práce byly obnoveny „Stoka N4 dtto. probíhá přeložka stávajícího vodovodního řádu a stávající dešť. kan.
48. Byly provedeny kamerové a tlak. zkoušky stok J, T-158-167, N3-1, P, N protokoly ze zkoušek zhotovitel zašle TDI ke kontrole a budou součástí dokumentů k předání díla.
49. Na stoce Q, N4 z důvodu kolize stávajícího vodovodu a realizovanou kanalizací, tímto bylo nutné stávající vodovod provizorně propojovat a po položení kanalizace uložit zpět.
50. Bylo provedeno geodet. zaměření skutečného provedení.
51. Byly provedeny kamerové a tlakové zkoušky na stoce T, N3-1, P.
52. Bylo projednáno upozornění zhotovitele na kolizi trasy kanalizačního potrubí se vzrostlými stromy v úseku Š23-RŠ24 na stoce K a trasy přivaděče.
53. Na stoce N4-2 po vytyčení geodetem vychází trasa od hranice pozemků cca 0,5m. Tímto bude muset být trasa posunuta do bezpečné vzdálenosti hranice pozemků.
54. Na stoce T a T1 od šachty RŠ157 - RŠ150 kolize sloupu ČEZ, stávajícího vodovodního řádu a vedení plynu. Z tohoto důvodu se bude muset trasa kanalizace přemístit do komunikace.
55. Na stoce K v úseku Š55 – Š62 byla zjištěna kolize se stávajícím vodovodem.
56. Byl projednán nesouhlas s pozicí provedené trasy kan. (pč.687/22) z důvodu toho bylo přeloženo.
57. Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklidy, dosypání komunikací a zabezpečí stavbu před přerušením prací. -Termín do 23.12.2022 -**Proběhlo**
58. Provádí se kamerové a tlak zkoušky- Stoka N4, N4-2, N4-1 -Protokoly ze zkoušek budou přílohou dokumentů k předání díla. -**Provedeno**
59. Bylo projednáno ZL.č.3 a předložen k odsouhlasení.
60. Bylo projednáno nacenění oprav místních komunikací bod.46, TDI vyvolá schůzku s firmou Froněk k návrhu a zvolení nejvhodnějšího způsobu oprav. -Termín do 10.2.2023
61. Bylo projednáno a odsouhlaseno, že na stoce S1 se poloha RŠ 183 posune směrem k ČSa.

Postup prací:

- Vytyčení sítí (ČEZ, Cetin, VO,...)-Průběžně
- Převoz staveb. mat.-Provádí se
- Stoka J -kan. přípojky -Provádí se
- Stoka S-vodoteč dále přesun na S1
výkop práce+ pažení výkopu
(+ pokládka kan. potrubí+ zásyp+ hutnění po vrstvách, uložení kan. šachet)
- Oprava komunikací- údržba cest.-Provádí se průběžně dle potřeby
- Uložení ČSa-Provedeno
- Podvrt pod dráhou-Provedeno, osazení chráničky+ kan. potrubí-hotovo
- Přivaděč- (Záluží ->Újezd) A-K, RŠ18-19, Stoka J, RŠ196-197-Provádí se

Výhled :

- Kamerové a tlak. zkoušky stok
- Přivaděč (Záluží ->Újezd) A-K RŠ14-15, RŠ31-32
- Stoky S1, T1, TS, UKT, K, Z

HMG: plní

Fakturace: bez DPH

04/2022.....	5 070 702,50 , -
05/2022.....	8 074 969,10 , -
06/2022.....	8 109 351,40 , -
07/2022.....	4 443 858,85 , -
08/2022.....	3 032 931,00 , -
09/2022.....	4 896 198,00 , -
10/2022.....	4 901 172,30 , -
11/2022.....	3 289 909,90 , -
12/2022.....	3 251 856,10 , -

Úkoly z KD č. 22 :

1.Dbát na údržbu využívaných komunikací stavbou

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: průběžně

2.Dodatečný úkoly a informace jsou řešeny v bodech 43,46,59,60,61

Zodpovídá: Zhotovitel, Investor, AD

Termín: dle zápisu

Příští KD č. 23. se bude konat dne 27.1.2023 v 9:00 hod. na OÚ

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Martin Tesař 15.1.2023

27.02. 2023

VOYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.3

Stavba: **KANALIZACE ÚJEZD**

Popis změny:

Stoka U kt – záměna technologie pokládky a potrubí KT za PP v obci Újezd.

Odůvodnění:

Z důvodu sjednocení materiálu na stavbě kanalizace Újezd a nevhodnosti použití tlačené technologie v místě, kde nejsou žádné sítě bylo použito standardní metody pokládky výkopem a použit stejný materiál potrubí jako ve zbytku stavby.

S navrženou změnou souhlasím.

PROJEKT IV
JILEMNICKÁ 707
197 00 PRAHA


Ing. David Nekola

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelům nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.		datum předložení objednateli ke schválení: 30.1.2023	
		ZMĚNOVÝ LIST Č.: 4	
Název stavby:	Kanalizace Újezd		
Registrační číslo projektu:	1190400140		
Objekt:	SO 01.1 - Splašková gravitační kanalizace, SO 02 - Kanalizační přípojky		
Název ZL:	Prodloužení stoky S1		
Smlouva o dílo (číslo, ze dne):	č. zhotovitele 31/2021, 08.11.2021		

STAV PŘED ZMĚNOU:				
		bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
Celková cena dle původní SoD:		82 300 000,00	17 283 000,00	99 583 000,00
Změny schválené před tímto ZL:	ZL č. 1 ze dne: 29.3.2022	3 966 498,60	832 964,71	4 799 463,31
	ZL č. 2 ze dne: 7.9.2022	37 415,00	7 857,15	45 272,15
	ZL č. 3 ze dne: 12.1.2023	-152 919,28	-32 113,05	-185 032,33
	ZL č. 4 ze dne:	0,00	0,00	0,00
	ZL č. 5 ze dne:	0,00	0,00	0,00
Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezervy		86 150 994,32	18 091 708,81	104 242 703,13
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 20 - řádek 13)		3 850 994,32	808 708,81	4 659 703,13
		sazba DPH: 21 %		
Termín dokončení dle původní SoD:		9.1.2024		
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:				

NÁVRH ZMĚNY:				
POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD				
Předmět změny: prodloužení stoky S1				
Popis a zdůvodnění změny: prodloužení stoky je z důvodu budoucí nepřístupnosti pozemku pro stavební stroje. Prodloužení je na základě stavebního povolení, jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ				
Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:**				
objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
SO 01.1	Splašková gravitační kanalizace - vícepráce - § 222 odst. 4 ZZVZ	108 173,35	22 716,40	130 889,75
SO 02	Kanalizační přípojky - vícepráce - § 222 odst. 4 ZZVZ	10 972,64	2 304,25	13 276,90
CELKEM návrh ZL (Kč):		119 145,99	25 020,66	144 166,64
Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 27 + řádek 20)		119 145,99	25 020,66	144 166,64
Přílohy Změnového listu:				
č.	Název	Vypracoval	Datum	
1	Rozpočet méně a víceprací	Libor Skala, VPK Suchý s. ro.	30.1.2023	
Vliv na termín dokončení:		Nový termín dokončení (návrh):		

Vypracoval:  Komenského nám. 12 281 44 Zásmař IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201 tel./fax: 321 797 666 jméno, podpis, datum Zhotovitel	Kontrola správnosti (podpis, datum)  AteresCZ s.r.o. Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2 IČ: 019 45 548 DIČ: CZ01945548 - 3 - Autorský dozor: Technický dozor:
Jednatel zhotovitele: jméno, podpis, datum Zhotovitel	Kontrola správnosti (podpis, datum)  OBEC ÚJEZD Újezd 34, 267 61 Cerhovice IČO: 00233951 Tel.: 311 577 562 E-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz Objednatel: Alena Frühaufová, starostka obce

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

cena dle SOD		82 300 000,00
limit dle § 222 odst. 4 (15%)		12 345 000,00
limit dle § 222 odst. 5 (50%)		41 150 000,00
limit dle § 222 odst. 6 (50%)		41 150 000,00
limit dle § 222 odst. 8 (navýšení max. o 30%)		24 690 000,00

	méněpráce	vícepráce	odst. 4	odst. 5	odst. 6
ZL 1					
SO 01.1	Splašková gravitační kanalizace - vícepráce	5041698,6	5041698,6		
SO 01.1	Splašková gravitační kanalizace - méněpráce	-1075200	1075200		

celkem	-1075200	5041698,6	6116898,6	0	0
změna ceny dle ZL 1	3966498,6				

ZL 2					
SO 01.3	Čerpací stanice Čsa, ČS 2, ČS 3 - vícepráce	0,00	517415	517415	0
SO 01.3	Čerpací stanice Čsa, ČS 2, ČS 3 - méněpráce	-480000	0	480000	0
celkem	-480000	517 415,00	997 415,00	0,00	0,00
změna ceny dle ZL 2	37 415,00				

ZL 3					
SO 01.1	Splašková gravitační kanalizace - vícepráce	0	424964,33	424964,33	0
SO 01.1	Splašková gravitační kanalizace - méněpráce	-577883,61	0	577883,61	0
celkem	-577883,61	424964,33	1002847,94	0	0
změna ceny dle ZL 3	-152919,28				

ZL 4					
SO 01.1	Splašková gravitační kanalizace - vícepráce	0	108173,35	108173,35	0
SO 02	Kanalizační přípojky - vícepráce	0	10972,64	10972,64	0
celkem	0	119145,99	119145,99	0	0
změna ceny dle ZL 4	119145,99				

CELKEM	méněpráce	vícepráce	odst. 4	odst. 5	odst. 6	odst. 8
	-2133083,6	6 103 223,92	8 236 307,53	0,00	0,00	3 970 140,31
SPLNĚNO			ANO	ANO	ANO	ANO

Rekapitulace stavby													
Kanalizace Újezd													
Popis	SoD		ZL 1		ZL 2		ZL 3		Vícepráce		Méněpráce		ZL 4
	Cena celkem		Cena celkem		Cena celkem		Cena celkem		Cena celkem		Cena celkem		
Kanalizace Újezd	82 300 000,00		86 266 498,60		86 303 913,60		86 150 994,32		119 145,99		0,00		86 270 140,31
SO 01 Splašková kanalizace	70 064 882,15		74 031 380,75		74 068 795,75		73 915 876,47		108 173,35		0,00		74 024 049,82
SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace	66 421 887,21		70 388 385,81		70 388 385,81		70 235 466,53		108 173,35		0,00		70 343 639,88
SO 01.2 Výtlač V1, V, N3	1 090 351,80		1 090 351,80		1 090 351,80		1 090 351,80		0,00		0,00		1 090 351,80
SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3	2 552 643,14		2 552 643,14		2 590 058,14		2 590 058,14		0,00		0,00		2 590 058,14
SO 02 Kanalizační přípojky	7 935 327,85		7 935 327,85		7 935 327,85		7 935 327,85		10 972,64		0,00		7 946 300,49
SO 03 Přípojky NN	290 051,00		290 051,00		290 051,00		290 051,00		0,00		0,00		290 051,00
SO 03a Přípojka NN k ČSa	112 097,00		112 097,00		112 097,00		112 097,00		0,00		0,00		112 097,00
SO 03b Přípojka NN k ČS2	84 917,00		84 917,00		84 917,00		84 917,00		0,00		0,00		84 917,00
SO 03c Přípojka NN k ČS3	93 037,00		93 037,00		93 037,00		93 037,00		0,00		0,00		93 037,00
PS 01 Čerpací stanice ČS a	635 383,60		635 383,60		635 383,60		635 383,60		0,00		0,00		635 383,60
PS 01.1 Technologická část ČSa	307 241,60		307 241,60		307 241,60		307 241,60		0,00		0,00		307 241,60
PS 01.2 Elektroinstalace ČSa	328 142,00		328 142,00		328 142,00		328 142,00		0,00		0,00		328 142,00
PS 02 Čerpací stanice ČS 2	623 669,20		623 669,20		623 669,20		623 669,20		0,00		0,00		623 669,20
PS 02.1 Technologická část ČS2	304 198,20		304 198,20		304 198,20		304 198,20		0,00		0,00		304 198,20
PS 02.2 Elektroinstalace ČS2	319 471,00		319 471,00		319 471,00		319 471,00		0,00		0,00		319 471,00
PS 03 Čerpací stanice ČS 3	630 686,20		630 686,20		630 686,20		630 686,20		0,00		0,00		630 686,20
PS 03.1 Technologická část ČS3	304 819,20		304 819,20		304 819,20		304 819,20		0,00		0,00		304 819,20
PS 03.2 Elektroinstalace ČS3	325 867,00		325 867,00		325 867,00		325 867,00		0,00		0,00		325 867,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady	2 120 000,00		2 120 000,00		2 120 000,00		2 120 000,00		0,00		0,00		2 120 000,00

SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace															
Čp	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	SoD			ZL 3		Vícepráce		Méněpráce		ZL 4	
					Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Množství	ZL 3	Množství	Vícepráce celková cena	Množství	Méněpráce celková cena	Množství	ZL 4
			Práce a dodávky HSV + PSV + M				66 421 887,21		70 235 466,53		108 173,35		0,00		70 343 639,88
	HSV		Práce a dodávky HSV				66 388 837,21		70 202 416,53		108 173,35		0,00		70 310 589,88
	1		Zemní práce				29 864 436,29		29 765 183,51		43 903,49		0,00		29 809 087,00
1	HSV	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s kólem z kamenniva strojně pl do 50 m2	m2	8,000	48,00	384,00	8,00	384,00	0,00	0,000	0,00	8,000	384,00	
2	HSV	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s kólem z kamenniva strojně pl do 50 m2	m2	41,000	39,10	1 603,10	41,00	1 603,10	0,00	0,000	0,00	41,000	1 603,10	
3	HSV	113107222	Odstranění podkladu z kamenniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 152,000	39,20	84 358,40	2 152,00	84 358,40	0,000	0,000	0,000	2 152,000	84 358,40	
4	HSV	113107223	Odstranění podkladu z kamenniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 267,000	59,10	74 879,70	1 267,00	74 879,70	0,000	0,000	0,000	1 267,000	74 879,70	
5	HSV	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 152,000	120,00	258 240,00	2 152,00	258 240,00	0,000	0,000	0,000	2 152,000	258 240,00	
6	HSV	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 152,000	45,00	96 840,00	2 152,00	96 840,00	0,000	0,000	0,000	2 152,000	96 840,00	
7	HSV	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 027,200	100,00	202 720,00	2 027,20	202 720,00	0,000	0,000	0,000	2 027,200	202 720,00	
8	HSV	113107322	Odstranění podkladu z kamenniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	54,000	67,00	3 618,00	54,00	3 618,00	0,000	0,000	0,000	54,000	3 618,00	
9	HSV	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	78,00	390,00	5,00	390,00	0,000	0,000	0,000	5,000	390,00	
10	HSV	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruž š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	5 120,000	55,00	281 600,00	9 275,50	510 152,50	0,000	0,000	0,000	9 275,500	510 152,50	
11	HSV	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 880,000	40,00	115 200,00	2 880,00	115 200,00	0,000	0,000	0,000	2 880,000	115 200,00	
12	HSV	115101301	Pohotovost čerpad soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	120,000	80,00	9 600,00	120,00	9 600,00	0,000	0,000	0,000	120,000	9 600,00	
13	HSV	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	211,000	330,00	69 630,00	211,00	69 630,00	0,000	0,000	0,000	211,000	69 630,00	
14	HSV	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kamenninového DN do 200 mm	m	1,000	422,00	422,00	1,00	422,00	0,000	0,000	0,000	1,000	422,00	
15	HSV	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kamenninového DN do 500 mm	m	1,000	523,00	523,00	1,00	523,00	0,000	0,000	0,000	1,000	523,00	
16	HSV	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	55,000	273,00	15 015,00	55,00	15 015,00	0,000	0,000	0,000	55,000	15 015,00	
17	HSV	121151115	Sejmout omítku plochy do 500 m2 tl vstvy do 300 mm strojně	m2	1 292,000	34,40	44 444,80	1 292,00	44 444,80	23,520	809,09	0,000	1 315,520	45 253,89	
18	HSV	131251201	Houbení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	123,900	890,00	110 771,00	123,90	110 771,00	0,000	0,000	0,000	123,900	110 771,00	
19	HSV	131251202	Houbení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	115,260	850,00	97 971,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
20	HSV	132254207	Houbení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3	m3	20 166,957	430,00	8 671 791,51	20 374,96	8 761 231,51	34,104	14 664,72	0,000	20 409,061	8 775 896,23	
21	HSV	139001101	Přilepení za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	597,880	550,00	328 834,00	597,88	328 834,00	0,000	0,000	0,000	597,880	328 834,00	
22	HSV	141721217	Různý zemní protlak děky do 50 m hloubky do 6 m s protlačáním potrubí vnějšího průměru vrtu do 280 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	92,700	2 500,00	231 750,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
23	HSV	59710791	trouba kamenninová protlačovací DN 250 vč. nezavazných spojek	m	92,700	1 850,00	171 495,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
24	HSV	141721223	Různý zemní protlak děky do 50 m hloubky do 6 m s protlačáním potrubí vnějšího průměru vrtu do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	66,100	5 500,00	363 550,00	66,10	363 550,00	0,000	0,000	0,000	66,100	363 550,00	
25	HSV	14011185	trouba ocelová D 500x8 mm	m	66,100	4 570,00	302 077,00	66,10	302 077,00	0,000	0,000	0,000	66,100	302 077,00	
26	HSV	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	40 409,784	4,00	161 639,14	40 826,78	163 307,14	68,208	272,83	0,000	40 894,992	163 579,97	
27	HSV	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	1 178,400	6,00	7 070,40	1 178,40	7 070,40	0,000	0,000	0,000	1 178,400	7 070,40	
28	HSV	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	40 409,784	3,00	121 229,35	40 826,78	122 480,35	68,208	204,62	0,000	40 894,992	122 684,97	

29	HSV	151101113	Odstavení příložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	1 178,400	5 892,00	1 178,40	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,400	5 892,00
30	HSV	151101201	Zřízení příložního pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	384,990	9 624,75	240,35	6 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,350	6 008,75
31	HSV	151101211	Odstavení příložního pažení stěn hl do 4 m	m2	384,990	3 849,90	240,35	2 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,350	2 403,50
32	HSV	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložním hl do 4 m	m3	246,360	7 390,80	131,10	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,100	3 933,00
33	HSV	151101311	Odstavení rozepření stěn při pažení příložním hl do 4 m	m3	246,360	3 695,40	131,10	1 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,100	1 966,50
34	HSV	161151103	Svlék přemístění výkopu z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	427,576	52 591,85	427,58	52 591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,576	52 591,85
35	HSV	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30 168,403	2 564 314,26	30 353,88	2 580 080,06	53,160	4 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 407,043	2 584 598,66
36	HSV	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10 280,198	1 542 029,70	10 342,31	1 551 346,05	15,048	2 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357,355	1 553 603,25
37	HSV	162751119	Přilátek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	102 801,980	1 028 019,80	103 423,07	1 034 230,70	150,480	1 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103 573,550	1 035 735,50
38	HSV	167151111	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	19 654,883	589 646,49	19 747,62	592 428,69	34,104	1 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781,727	593 451,81
39	HSV	171201231	Poplatek za uložení zemliny a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kžd odpadu 17 05 04	t	17 476,337	2 097 160,44	17 581,92	2 109 830,64	25,582	3 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607,504	2 112 900,43
40	HSV	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se ztuhlým štěrkoštěp frakce 0/32	m3	14 465,999	5 062 959,65	14 496,23	5 073 680,50	19,056	6 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 515,286	5 080 350,10
41	HSV	58337344	Štěrkopísk frakce 0/22	t	8 914,136	2 317 675,36	8 914,14	2 317 675,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,136	2 317 675,36
42	HSV	175151101	Objeptání potrubí strojné sypánínou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3 723,204	930 801,00	3 771,41	942 852,00	11,520	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,928	945 732,00
43	HSV	58337331	Štěrkopísk frakce 0/22	t	7 647,833	1 682 523,26	7 746,85	1 704 306,78	23,663	5 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,512	1 709 512,69
44	HSV	181351105	Rozprostření omítky tl vstřik do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojě	m2	1 292,000	45 220,00	1 292,00	45 220,00	23,520	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,520	46 043,20
45	HSV	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	128,000	792,32	128,00	792,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,000	792,32
46	HSV	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1 920	174,91	1 92	174,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920	174,91
47	HSV	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez ztuhlění strojě	m2	1 292,000	18 088,00	1 292,00	18 088,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,000	18 088,00
48	HSV	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhlěním strojě	m2	3 742,000	74 840,00	3 742,00	74 840,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,000	74 840,00
2			Zakládání			218 757,00		218 757,00		705,60				0,00		219 462,60
49	HSV	212752101	Tratřov z drenážních trubek konurovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro linové stavby	m	7 291,500	218 757,00	7 291,90	218 757,00	23,520	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,420	219 462,60
3			Svlék a kompletní konstrukce			190 767,50		190 767,50		0,00				0,00		190 767,50
50	HSV	359901211R	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	7 630,700	190 767,50	7 630,70	190 767,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,700	190 767,50
4			Vodorovné konstrukce			882 636,70		888 059,65		2 806,55				0,00		890 866,20
51	HSV	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkoštěp	m3	1 078,480	420 607,20	1 092,39	426 030,15	3,528	1 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,913	427 406,07
52	HSV	452112111	Otazeni betonových prstenců nebo ráhů v do 100 mm	kus	420,000	147 000,00	420,00	147 000,00	1,000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,000	147 350,00
53	HSV	59224189	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	420,000	149 100,00	420,00	149 100,00	1,000	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,000	149 455,00
54	HSV	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	76,950	165 442,50	76,95	165 442,50	0,338	725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77,288	166 168,13
55	HSV	452387111	Podkladní rám z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	1,000	487,00	1,00	487,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	487,00
5			Komunikace pozemní			6 652 255,00		10 017 649,00		0,00				0,00		10 017 649,00
56	HSV	564861111A	Podklad ze štěrkoštěp ŠD tl 200 mm	m2	2 206,000	463 260,00	2 206,00	463 260,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,000	463 260,00
57	HSV	564871111A	Podklad ze štěrkoštěp ŠD tl 250 mm	m2	269,000	64 560,00	269,00	64 560,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,000	64 560,00
58	HSV	564871116A	Podklad ze štěrkoštěp ŠD tl 300 mm	m2	1 267,000	361 095,00	1 267,00	361 095,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,000	361 095,00
59	HSV	565145101A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	m2	2 157,000	798 090,00	2 157,00	798 090,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,000	798 090,00
60	HSV	565175103A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm	m2	2 027,200	1 500 128,00	2 027,20	1 500 128,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,200	1 500 128,00
61	HSV	567122111A	Podklad ze směsi stmelové cementem SC 8/10 (KSC D) tl 120 mm	m2	2 152,000	602 560,00	2 152,00	602 560,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,000	602 560,00

62	HSV	57311112A	Postřik žvýčny infiltrační s posypem z asfaltu	m2	7 277,000	33,00	240 141,00	11 432,50	377 272,50	0,00	0,00	11 432,500	377 272,50
63	HSV	573231108A	Postřik žvýčny spojovací ze silniční emulze v množství	m2	7 277,000	20,00	145 540,00	11 432,50	228 650,00	0,00	0,00	11 432,500	228 650,00
64	HSV	577134111A	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 11 40 mm	m2	7 277,000	210,00	1 538 170,00	2 157,00	452 970,00	0,00	0,00	2 157,000	452 970,00
	HSV	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 11 50 mm š 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	455,00	0,00	9 275,50	4 220 352,50	0,00	0,00	9 275,500	4 220 352,50
65	HSV	577166111A	Asfaltový beton vrstva kořín ACL 22 (ABPH) tl 70 mm	m2	2 027,200	445,00	902 104,00	2 027,20	902 104,00	0,00	0,00	2 027,200	902 104,00
66	HSV	5911111111	Kladiení dlažby z kostek velkých z kamene do kóle z kamenná těžebního tl 50 mm	m2	8,000	500,00	4 000,00	8,00	4 000,00	0,00	0,00	8,000	4 000,00
67	HSV	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	8,080	1 300,00	10 504,00	8,08	10 504,00	0,00	0,00	8,080	10 504,00
68	HSV	596212210A	Kladiení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	m2	41,000	400,00	16 400,00	41,00	16 400,00	0,00	0,00	41,000	16 400,00
69	HSV	59245297R	dlažba zámková tl. 80 mm	m2	41,000	383,00	15 703,00	41,00	15 703,00	0,00	0,00	41,000	15 703,00
		8	Trubní vedení				25 446 106,85		25 679 075,41	56 811,73	0,00		25 735 887,14
70	HSV	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošestěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	626,700	390,00	244 413,00	626,70	244 413,00	23,520	0,00	650,220	253 985,80
71	HSV	28617012	trubka kanalizační PP plošestěnná třívrstvá DN 200x200mm SN10	m	636,101	999,00	635 464,90	636,10	635 464,90	23,873	0,00	659,974	659 113,83
72	HSV	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošestěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	1 425,200	450,00	641 340,00	1 517,90	683 055,00	0,000	0,00	1 517,900	683 055,00
73	HSV	28617013	trubka kanalizační PP plošestěnná třívrstvá DN 250x300mm SN10	m	1 446,578	1 299,00	1 879 104,82	1 540,67	2 001 328,38	0,000	0,00	1 540,669	2 001 328,38
74	HSV	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošestěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	5 488,100	490,00	2 689 169,00	5 488,10	2 689 169,00	0,000	0,00	5 488,100	2 689 169,00
75	HSV	28617014	trubka kanalizační PP plošestěnná třívrstvá DN 300x300mm SN10	m	5 570,422	1 835,00	10 221 724,37	5 570,42	10 221 724,37	0,000	0,00	5 570,422	10 221 724,37
76	HSV	877350310	Montáž kolek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošestěnných DN 200	kus	2,000	500,00	1 000,00	2,00	1 000,00	0,000	0,00	2,000	1 000,00
77	HSV	28617183	kolek na kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	2,000	665,88	1 331,76	2,00	1 331,76	0,000	0,00	2,000	1 331,76
78	HSV	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošestěnných DN 200	kus	32,000	700,00	22 400,00	32,00	22 400,00	1,000	0,00	33,000	23 100,00
79	HSV	28617206	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/100	kus	32,000	1 150,00	36 800,00	32,00	36 800,00	1,000	0,00	33,000	37 950,00
80	HSV	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošestěnných DN 250	kus	65,000	800,00	52 000,00	68,00	54 400,00	0,000	0,00	68,000	54 400,00
81	HSV	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	65,000	2 050,00	133 250,00	68,00	139 400,00	0,000	0,00	68,000	139 400,00
82	HSV	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošestěnných DN 300	kus	194,000	970,00	188 180,00	194,00	188 180,00	0,000	0,00	194,000	188 180,00
83	HSV	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	194,000	2 820,00	547 080,00	194,00	547 080,00	0,000	0,00	194,000	547 080,00
84	HSV	892352121	Tlaková zkouška vztlukem potrubí DN 200 tlěním vakem utvářkovým	úsek	12,000	720,00	8 640,00	12,00	8 640,00	0,000	0,00	12,000	8 640,00
85	HSV	892362121	Tlaková zkouška vztlukem potrubí DN 250 tlěním vakem utvářkovým	úsek	44,000	800,00	35 200,00	44,00	35 200,00	0,000	0,00	44,000	35 200,00
86	HSV	892372121	Tlaková zkouška vztlukem potrubí DN 300 tlěním vakem utvářkovým	úsek	172,000	950,00	163 400,00	172,00	163 400,00	0,000	0,00	172,000	163 400,00
87	HSV	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných skruží kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	871,000	1 000,00	871 000,00	871,00	871 000,00	0,000	0,00	871,000	871 000,00
88	HSV	59224160	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	871,000	1 370,00	1 193 270,00	871,00	1 193 270,00	0,000	0,00	871,000	1 193 270,00
89	HSV	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	51,000	1 150,00	58 650,00	51,00	58 650,00	1,000	0,00	52,000	59 800,00
90	HSV	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla podkšovaná	kus	51,000	1 960,00	99 960,00	51,00	99 960,00	1,000	0,00	52,000	101 920,00
91	HSV	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	228,000	2 200,00	501 600,00	228,00	501 600,00	1,000	0,00	229,000	503 800,00
92	HSV	59224062R	dno betonové šachtové kulaté DN 1000rv. 1000	kus	228,000	10 900,00	2 485 200,00	228,00	2 485 200,00	1,000	0,00	229,000	2 496 100,00
93	HSV	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zakrytových	kus	177,000	1 150,00	203 550,00	177,00	203 550,00	0,000	0,00	177,000	203 550,00
94	HSV	59224075	deska betonová zakrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	177,000	3 990,00	706 230,00	177,00	706 230,00	0,000	0,00	177,000	706 230,00
95	HSV	894812315	Revizní a čistič šachty z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	20,000	5 200,00	104 000,00	20,00	104 000,00	0,000	0,00	20,000	104 000,00

96	HSV	894812321	Revizní a čistič šachty z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	10,000	6 400,00	64 000,00	10,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	10,000	64 000,00
97	HSV	894812325	Revizní a čistič šachty z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	4,000	7 000,00	28 000,00	4,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	4,000	28 000,00
98	HSV	894812332	Revizní a čistič šachty z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlá hloubky 2000 mm	kus	34,000	3 300,00	112 200,00	34,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	34,000	112 200,00
99	HSV	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistič šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	34,000	126,00	4 284,00	34,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	34,000	4 284,00
100	HSV	894812377	Revizní a čistič šachty z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	34,000	3 400,00	115 600,00	34,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	34,000	115 600,00
101	HSV	895800001	Systém měření průtoků odpadních vod s měrným vestavbovým žlabem MZK-27/250, ultrazvukovým hloubkovým senzorem s vyhodnocovací jednotkou - dodávka a montáž	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1,000	80 000,00
102	HSV	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámlí pro třídu zatížení D400, E600	kus	228,000	750,00	171 000,00	228,00	171 000,00	1,000	750,00	0,00	228,000	171 750,00
103	HSV	55241031R	poklop šachtový třída D404 kruhový	kus	228,000	4 980,00	1 135 440,00	228,00	1 135 440,00	1,000	4 980,00	0,00	228,000	1 140 420,00
104	HSV	899911154	Kružná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 582 mm	kus	69,000	125,00	8 625,00	69,00	8 625,00	0,000	0,00	0,00	69,000	8 625,00
105	HSV	899913165	Uzavírací manžeta chránič potrubí DN 300 x 500	kus	6,000	500,00	3 000,00	6,00	3 000,00	0,000	0,00	0,00	6,000	3 000,00
	HSV	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením krycího límce, šouříte nebo lyžnicí	kus	0,000	1 120,00	0,00	54,00	60 480,00	0,000	0,00	0,00	54,000	60 480,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				650 560,00		884 017,20		0,00	0,00		884 017,20
106	HSV	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	0,000	81,80	0,00	2 854,00	233 457,20	0,000	0,00	0,00	2 854,000	233 457,20
107	HSV	919122122	Řezání spár pro vytvoření komínky 8 10 mm hl 20 mm pro tlasičnu závlaku v živočerném krytu	m	6 848,000	40,00	273 920,00	6 848,00	273 920,00	0,000	0,00	0,00	6 848,000	273 920,00
107	HSV	919122111	Těsnění spár závlakou za tepla pro komínky 8 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	6 848,000	40,00	273 920,00	6 848,00	273 920,00	0,000	0,00	0,00	6 848,000	273 920,00
108	HSV	919735111	Řezání stávajícího živočerného krytu hl do 50 mm	m	6 848,000	15,00	102 720,00	6 848,00	102 720,00	0,000	0,00	0,00	6 848,000	102 720,00
		997	Přesun sutě				1 209 602,50		1 209 602,50		0,00	0,00		1 209 602,50
109	HSV	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	t	1 668,260	50,00	83 413,00	1 668,26	83 413,00	0,000	0,00	0,00	1 668,260	83 413,00
110	HSV	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	t	31 696,940	5,00	158 484,70	31 696,94	158 484,70	0,000	0,00	0,00	31 696,940	158 484,70
111	HSV	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	2 101,611	55,00	115 588,61	2 101,61	115 588,61	0,000	0,00	0,00	2 101,611	115 588,61
112	HSV	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	39 930,609	5,00	199 653,05	39 930,61	199 653,05	0,000	0,00	0,00	39 930,609	199 653,05
113	HSV	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	714,831	140,00	100 076,34	714,83	100 076,34	0,000	0,00	0,00	714,831	100 076,34
114	HSV	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 197,220	120,00	143 666,40	1 197,22	143 666,40	0,000	0,00	0,00	1 197,220	143 666,40
115	HSV	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 857,820	220,00	408 720,40	1 857,82	408 720,40	0,000	0,00	0,00	1 857,820	408 720,40
		998	Přesun hmot				1 273 715,37		1 349 304,76		3 945,99	0,00		1 353 250,74
116	HSV	998276101	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub z plastických hmot otevřený výhop	t	2 642,563	355,00	938 109,87	2 636,29	935 881,54	8,187	2 906,28	0,000	2 644,473	938 787,81
117	HSV	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubiční vedení z trub z plastických hmot za zvýšený přesun do 500 m	t	2 642,563	127,00	335 605,50	2 636,29	334 808,32	8,187	1 039,71	0,000	2 644,473	335 848,03
		998225111	Přesun hmot pro posazení komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	0,000	65,20	0,00	1 205,75	78 614,90	0,000	0,00	0,00	1 205,750	78 614,90
		M	Práce a dodávky M				33 050,00		33 050,00		0,00	0,00		33 050,00
		23-M	Montáže potrubí				33 050,00		33 050,00		0,00	0,00		33 050,00
118	M	230200123	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300	m	66,100	500,00	33 050,00	66,10	33 050,00	0,000	0,00	0,00	66,100	33 050,00

SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace													
Čp	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Množství	Vícepráce celková cena	Množství	Méněpráce celková cena	Množství	ZL 4
		HSV	Práce a dodávky HSV				7 935 327,85		10 972,64		0,00		7 946 300,49
		1	Zemní práce				4 304 897,87		4 320,62		0,00		4 309 218,49
1	HSV	113107322	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	360,000	67,00	24 120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	24 120,00
2	HSV	113107323	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	270,000	100,00	27 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	270,000	27 000,00
3	HSV	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	360,000	225,00	81 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	81 000,00
4	HSV	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	360,000	78,00	28 080,00	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	28 080,00
5	HSV	113107344	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	300,000	150,00	45 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	45 000,00
6	HSV	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 440,000	40,00	57 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 440,000	57 600,00
7	HSV	115101301	Pohotovost čerpadl soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	80,00	4 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	4 800,00
8	HSV	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	135,000	330,00	44 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	135,000	44 550,00
9	HSV	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,000	523,00	523,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	523,00
10	HSV	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	180,000	273,00	49 140,00	0,000	0,00	0,000	0,00	180,000	49 140,00
11	HSV	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	730,000	34,40	25 112,00	0,000	0,00	0,000	0,00	730,000	25 112,00
12	HSV	132254206	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	2 172,150	440,00	955 746,00	3,468	1 525,92	0,000	0,00	2 175,618	957 271,92
13	HSV	139001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	703,000	550,00	386 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	703,000	386 650,00
14	HSV	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	5 863,000	4,00	23 452,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5 863,000	23 452,00
15	HSV	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	5 863,000	3,00	17 589,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5 863,000	17 589,00
16	HSV	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 310,125	85,00	281 360,63	3,467	294,71	0,000	0,00	3 313,592	281 655,34
17	HSV	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 472,175	150,00	220 826,25	1,982	297,30	0,000	0,00	1 474,157	221 123,55
18	HSV	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14 721,750	10,00	147 217,50	19,820	198,20	0,000	0,00	14 741,570	147 415,70
19	HSV	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8 686,650	30,00	260 599,50	0,000	0,00	0,000	0,00	8 686,650	260 599,50
20	HSV	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	2 502,698	120,00	300 323,76	3,682	441,82	0,000	0,00	2 506,380	300 765,58
21	HSV	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	1 999,950	350,00	489 982,50	1,486	520,17	0,000	0,00	1 401,436	490 502,67
22	HSV	58337344	Štěrkopisec frakce 0/32	t	1 437,819	260,00	373 832,94	0,000	0,00	0,000	0,00	1 437,819	373 832,94
23	HSV	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	579,150	250,00	144 787,50	1,486	371,50	0,000	0,00	580,636	145 159,00
24	HSV	58337331	Štěrkopisec frakce 0/22	t	1 189,632	220,00	261 719,04	3,050	671,00	0,000	0,00	1 192,682	262 390,04
25	HSV	181351105	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	730,000	35,00	25 550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	730,000	25 550,00

26	HSV	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	730,000	6,19	4 518,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	730,000	4 518,70
27	HSV	0052470	osivo směs travní univerzální	kg	10,950	91,10	997,55	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,950	997,55
28	HSV	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m ²	730,000	14,00	10 220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	730,000	10 220,00
29	HSV	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m ²	630,000	20,00	12 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	630,000	12 600,00
		2	Zakládání				42 900,00		0,00		0,00		0,00		42 900,00
30	HSV	212752101	Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro líniové stavby	m	1 430,000	30,00	42 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 430,000	42 900,00
		4	Vodorovné konstrukce				75 289,50		193,05		193,05		0,00		75 482,55
31	HSV	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopíku	m ³	193,050	390,00	75 289,50	0,495	193,05	0,000	0,00	0,000	0,00	193,545	75 482,55
		5	Komunikace pozemní				856 380,00		0,00		0,00		0,00		856 380,00
32	HSV	564861111A	Podklad ze šterkodně ŠD tl 200 mm	m ²	360,000	210,00	75 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	75 600,00
33	HSV	564871111A	Podklad ze šterkodně ŠD tl 250 mm	m ²	90,000	240,00	21 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	90,000	21 600,00
34	HSV	564871116A	Podklad ze šterkodně ŠD tl 300 mm	m ²	180,000	285,00	51 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	180,000	51 300,00
35	HSV	565145101A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	m ²	360,000	370,00	133 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	133 200,00
36	HSV	565175103A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm	m ²	320,000	740,00	236 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	320,000	236 800,00
37	HSV	567122111A	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m ²	360,000	280,00	100 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	100 800,00
38	HSV	573111112A	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu	m ²	360,000	33,00	11 880,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	11 880,00
39	HSV	573231108A	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství	m ²	360,000	20,00	7 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	7 200,00
40	HSV	577134111A	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm	m ²	360,000	210,00	75 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	75 600,00
41	HSV	577166111A	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm	m ²	320,000	445,00	142 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	320,000	142 400,00
		8	Trubní vedení				2 219 292,45		6 458,97		6 458,97		0,00		2 225 751,42
42	HSV	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1 430,000	360,00	514 800,00	3,670	1 321,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1 433,670	516 121,20
43	HSV	28617003	trubka kanalizační PP plošnostěnná třivrstvá DN 150x1000mm SN10	m	1 451,450	961,00	1 394 843,45	3,725	3 579,77	0,000	0,00	0,000	0,00	1 455,175	1 398 423,22
44	HSV	877310310	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošnostěnných DN 150	kus	281,000	450,00	126 450,00	2,000	900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	283,000	127 350,00
45	HSV	28617172	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150	kus	281,000	329,00	92 449,00	2,000	658,00	0,000	0,00	0,000	0,00	283,000	93 107,00
46	HSV	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150	kus	15,000	1 420,00	21 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	21 300,00
47	HSV	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	15,000	1 590,00	23 850,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	23 850,00
48	HSV	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užitnutí šachtové roury	kus	15,000	150,00	2 250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 250,00
49	HSV	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	15,000	2 890,00	43 350,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	43 350,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 000,00		0,00		0,00		0,00		114 000,00
50	HSV	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrkový š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	1 200,000	40,00	48 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 200,000	48 000,00
51	HSV	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrkový š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	1 200,000	40,00	48 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 200,000	48 000,00
52	HSV	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	1 200,000	15,00	18 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 200,000	18 000,00

	997	Přesun sutě					172 332,00	0,00	0,00	0,00	172 332,00
53	HSV	997221551	Vodoravná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	223,200	50,00	11 160,00	0,00	0,00	223,200	11 160,00
54	HSV	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodoravné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	4 240,800	5,00	21 204,00	0,00	0,00	4 240,800	21 204,00
55	HSV	997221561	Vodoravná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	331,200	55,00	18 216,00	0,00	0,00	331,200	18 216,00
56	HSV	997221569	Připlátek ZKD 1 km u vodoravné dopravy sutí z kusových materiálů	t	6 292,800	5,00	31 464,00	0,00	0,00	6 292,800	31 464,00
57	HSV	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	117,000	140,00	16 380,00	0,00	0,00	117,000	16 380,00
58	HSV	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	223,200	120,00	26 784,00	0,00	0,00	223,200	26 784,00
59	HSV	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového lezu obsahu delšího zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	214,200	220,00	47 124,00	0,00	0,00	214,200	47 124,00
		998	Přesun hmot				150 236,03	0,00	0,00		150 236,03
60	HSV	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	311,693	355,00	110 651,02	0,00	0,00	311,693	110 651,02
61	HSV	998276124	Připlátek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvláštní přesun do 500 m	t	311,693	127,00	39 585,01	0,00	0,00	311,693	39 585,01





Kontrolní den č.23

Stavba	„ Kanalizace Újezd “			
	reg.číslo 1190400140			
Datum	27.1.2023			
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Alena Frühaufová	Obec	ujezd.cerhovice@tiscali.cz	724181070
	Hasmanova L.	Obec		
	Mgr.L.Hodková	administrátor	lenka.hodkova@elcos.cz	777922242
	Hejl T.	administrátor	tomas.hejl@elcos.cz	602450276
	D. Nekola	AD	david.nekola@projektiv.cz	604759633
	J.Knotek	AD	jaroslav.knotek@projektiv.cz	603525910
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724372182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	M.Tesař	Aterescz-TDS	ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Z.Moucha	Ateresczkoobzop	aterescz@seznam.cz	
	J.Skalník	Ekologická-	ekologicka.stavebni@seznam.cz	724155736
	L.Kopp	VpkSuchý	kopp@vpksuchy.cz	731938796
	F.Pancíř	Ekologická-	Frantisek.pancir@ekologicka-	603477556
	K.Kousalova	Ekologická-	Kveta.kousalova@ekologicka-	732241261

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.

- 18.Bylo projednáno ze strany zhotovitele zjištění, že na stoce U1 je obdobný problém s proveditelností prací jako na stoce S,S1. Způsob provedení je prozatím v řešení. (prozatím obec zajistila vykácení).-**Obec zajistila Proběhlo**
- 19.Bylo projednáno prohlášení zhotovitele na možný problém se zpožděnou dodávkou staveb mat.(kan. potrubí).-**Trvá**
- 20.Bylo projednáno , stávající stav KSUS komunikací a požadavek k vyvolání schůzky se zástupci KSUS k místnímu šetření a posouzení stavu komunikací.-**Proběhlo**
- 21.Bylo projednáno, že stoku U zhotovitel provede výkopem (původní plán byl protlak). zhotovitel připraví ZL. na tuto změnu.-Termín do 20.5.2022. -Odsouhlaseno zhotovitel předloží ZL - Termín do 4.11.2022-**Předloženo ke schválení-Proběhlo**
- 22.Bylo projednáno, že z důvody ochrany kan. šachet na přivaděči (přes pole) bude poklop končit 50cm nad úroveň terénu.
- 23.Proběhlo místní šetření se zástupci KSUS, kde bylo navrženo navýšení nivelety vozovky o 5cm.

24. Zhotovitele vznesl požadavek na AD k přesnější specifikaci měrného žlabu ,který je v PD (žlab MŽK-2/250)-upřesnit technologické vybavení.-Termín do 20.5.2022-**Splněno – viz vyjádření AD ze dne 19.5.2022**

25. Byla projednána možnost změny ČS. dle vyjádření AD ze dne 19.5.2022

26. Byla projednána žádost zhotovitele na investora o upřesnění povrchu komunikace přes zimní období (z důvodu zimní údržby komunikace).-**Projednáno, povrchy byly specifikovány.**

27. Byl projednáno v obci Záluží jejich nesouhlas s navrženou technologií měření odpadních vod, který budou zaústěny do stokové sítě obce Záluží. Žádáme AD ,aby neprodleně tento rozpor dořešil a určil technologii ,která bude použita.(spěchá z důvodu zdražování staveb. mat.).Trvá (nedořešeno -zhotovitel opakovaně žádá AD. o přesné určení typu technologie měření odpad. vod. pokud se tak nestane upozorňujeme AD., že bude mít zásluhu na zakoupení technologie měření za vyšší ceny s ohledem na zdražování staveb. mat. a o termínu dodání nemluvě.- Termín do 24.6.2022.-**viz vyjádření AD ze dne 23.6.2022 k této věci**

28. Bylo projednáno, že homogenizace komunikace bude prováděna viz bod.23, kdy v místě vjezdů se bude řešit niveleta individuálně podle situace s niveletou vjezdu.- Předpoklad 1.7-17.7.2022 (podbal).

29. Bylo projednáno nemožnost osazení ČS2 dle PD. Žádáme AD o zpracování změny stavby před dokončením a to z. p.č. 516/2 na pozemky 516/4 a 516/8.-**Provedeno**

30. Bylo projednáno finanční čerpání s ohledem na prostavěnost ,žádáme administrátora o prověření možnosti navýšení čerpání pro letošní rok tedy rok 2022.-**Prověřeno** -zhotovitel předloží Administrátorovi odhad čerpání pro letošní rok s ohledem na aktuální prostavěnost-Termín do 15.7.2022-Trvá

31. Bylo projednáno možnost napájení měrného objektu z VO v Záluží-tato bude prověřena investorem. -Termín do 12.8.2022-**Projednáno**

32. Byly provedeny statické zkoušky na stoce K,N,O,V

+ kamerové zkoušky K,N,V

+tlaková zkouška K,N,V

(protokoly ze zkoušek budou součástí dokumentů k předání díla).

33. Dle prostorového uspořádání sítí na stoce N3- TDI souhlasí se změnou bet.šachtic za plast.DN600.

34. Bylo projednáno, že zhotovitel má povoleno objednat stavební prvek k měření průtoku a tedy nebude mu bráněno ke stavební připravenosti.

35. Bylo projednáno způsob provedení ZL.č.2 na ČSa. Zhotovitel vypracuje a předloží.-Termín do 26.8.2022 .-**Projednáno**

36. Byly provedeny kamerové + tlakové zkoušky. Protokoly ze zkoušek budou součástí k předání díla - zhotovitel předloží TDS ke kontrole.

37. Byl projednán způsob provedení ZL.č.2 na ČSa: Zhotovitel vypracuje a předloží TDS ke kontrole. :Termín do 31.8.2022.-**Předloženo.**

38. Bylo projednáno u ČSa změna dispozice viz vyjádření AD:

Čerpací stanici ČSa je možno zmenšit na vnitřní průměr 2,0m. Pokud by byla o vnitřním průměru 1,5m, tak budeme trvat na armaturní komoře, kde budou veškeré ovládací armatury vně šachty. V šachtě by pak byli jenom čerpadla a žebřík na dno.

39. Bylo projednáno ,že stoky T,K,U,V byly projektově a rozpočtově plánovány v zeleném a není možné z důvodu inženýrských sítí práce dle PD provést.Jediná možnost je trasy těchto stok vést komunikací (stávající povrch živice),kde není s opravou povrchů počítáno. Žádáme AD o zpracování a nacenění této změny- (výkaz výměr).- **Projednáno s AD**

40. Investor žádá administrátora o prověření financování oprav komunikací bod.39-**Prověřeno**

41. Byl vznešen požadavek investora o účasti zástupců AD, administrátora na příštím KD, který se koná dne 26.9.2022 v 9:00 hod. na OÚ. Předmětem jednání bude změna pozic ČSa ,stoky T,K,U,V a rozsah změn oproti rozpočtu.-**Projednáno**

42. Bylo projednáno s AD opravy místních komunikací, konstrukce vozovky bude provedena dle původního stavu.

43. Bylo projednáno, že zhotovitel provede nacenění oprav místních komunikací.- Trvá-Termín do 4.11.2022-Trvá

44. Na stoce N3-1 z důvodu stávající dešťové kanalizace a posunu ČS2 bylo nutno uložit 3x plast. šacht DN600 (uhýbání před stávající dešť. kanalizací).-**Provedeno**

45. Byl předložen a schválen dodatek č.2.

46. Bylo projednáno, že investor určí zhotoviteli, které místní ulice se budou provádět v živici – na základě toho zhotovitel provede nacenění oprav místních komunikací jak je již miněno bodem 43.-Termín do 18.11.2022.-Trvá (v jednání, prověřují se možnosti)
47. Bylo projednáno zjištění kolize se stávající vodovodem a nové kanalizací na stoce Q, tímto byly dne 4.11.2022 práce přerušeny a budou obnoveny 21.11.2022.-**Práce byly obnoveny**
„Stoka N4 dtto. probíhá přeložka stávajícího vodovodního řádu a stávající dešť. kan.
48. Byly provedeny kamerové a tlak. zkoušky stok J, T-158-167, N3-1, P, N protokoly ze zkoušek zhotovitel zašle TDI ke kontrole a budou součástí dokumentů k předání díla.
49. Na stoce Q, N4 z důvodu kolize stávajícího vodovodu a realizovanou kanalizací, tímto bylo nutné stávající vodovod provizorně propojovat a po položení kanalizace uložit zpět.
50. Bylo provedeno geodet. zaměření skutečného provedení.
51. Byly provedeny kamerové a tlakové zkoušky na stoce T, N3-1, P.
52. Bylo projednáno upozornění zhotovitele na kolizi trasy kanalizačního potrubí se vzrostlými stromy v úseku Š23-RŠ24 na stoce K a trasy přivaděče.
53. Na stoce N4-2 po vytyčení geodetem vychází trasa od hranice pozemků cca 0,5m. Tímto bude muset být trasa posunuta do bezpečné vzdálenosti hranice pozemků.
54. Na stoce T a T1 od šachty RŠ157 - RŠ150 kolize sloupu ČEZ, stávajícího vodovodního řádu a vedení plynu. Z tohoto důvodu se bude muset trasa kanalizace přemístit do komunikace.
55. Na stoce K v úseku Š55 – Š62 byla zjištěna kolize se stávajícím vodovodem.
56. Byl projednán nesouhlas s pozicí provedené trasy kan. (pč.687/22) z důvodu toho bylo přeloženo.
57. Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklidy, dosypání komunikací a zabezpečí stavbu před přerušením prací.-Termín do 23.12.2022-**Proběhlo**
58. Provádí se kamerové a tlak zkoušky- Stoka N4, N4-2, N4-1 -Protokoly ze zkoušek budou přílohou dokumentů k předání díla.-**Provedeno**
59. Bylo projednáno ZL.č.3 a předložen k odsouhlasení.-Trvá
60. Bylo projednáno nacenění oprav místních komunikací bod.46, TDI vyvolá schůzku s firmou Froněk k návrhu a zvolení nejvhodnějšího způsobu oprav.-Termín do 10.2.2023 Trvá
61. Bylo projednáno a odsouhlaseno, že na stoce S1 se poloha RŠ 183 posune směrem k ČSa.
62. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží ZL.č.4 (stoka S1).
63. Bylo projednáno, že přivaděč AK v úseku 23A -24B bude muset být z důvodu kolize s příkopem posunut blíže k silnici (cca 0,5m).

Postup prací:

- Vytyčení sítí (ČEZ, Cetin, VO,...)-Průběžně
- Převoz staveb. mat.-Provádí se
- Stoka J -kan. přípojky -206-211 Provádí se
- Stoka S1-Provádí se
výkop práce+ pažení výkopu
(+ pokládka kan. potrubí+ zásyp+ hutnění po vrstvách, uložení kan. šachet)
- Oprava komunikací- údržba cest.-Provádí se průběžně dle potřeby
- Uložení ČSa-Provedeno
- Podvrt pod dráhou-Provedeno, osazení chráničky+ kan. potrubí-hotovo
- Přivaděč- (Záluží ->Újezd) A-K, RŠ22-23B, Stoka J, RŠ199-200, J1212-214-Provádí se

Výhled :

- Kamerové a tlak. zkoušky stok
- Přivaděč (Záluží ->Újezd)
- Stoky T1, TS, UKT, K, Z

HMG: plní

Fakturace: bez DPH

04/2022.....	5 070 702,50 , -
05/2022.....	8 074 969,10 , -
06/2022.....	8 109 351,40 , -
07/2022.....	4 443 858,85 , -
08/2022.....	3 032 931,00 , -
09/2022.....	4 896 198,00 , -
10/2022.....	4 901 172,30 , -
11/2022.....	3 289 909,90 , -
12/2022.....	3 251 856,10 , -

Úkoly z KD č. 23 :

1.Dbát na údržbu využívaných komunikací stavbou

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: průběžně

2.Dodatečný úkoly a informace jsou řešeny v bodech 43,46,59,60,62,63

Zodpovídá: Zhotovitel, Investor, AD

Termín: dle zápisu

Příští KD č. 24. se bude konat dne 17.2.2023 v 9:00 hod. na OÚ

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Martin Tesař 28.1.2023

27.02. 2023

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.4

Stavba: **KANALIZACE ÚJEZD**

Popis změny:

Prodloužení stoky S1.

Odůvodnění:

Z důvodu realizace stoky S1 a vydaného stavebního povolení na prodloužení stoky S1, které je v nepřístupném místě na soukromém pozemku se provedlo prodloužení v rámci jednoho vstupu na soukromý pozemek.

S navrženou změnou souhlasím.

PROJEKT IV
JILEMNICKÁ 707
197 00 PRAHA



Ing. David Nekola

VPK SUCHÝ

kompletní stavební činnost

3
kanalizace ÚJEZD



STAVEBNÍ DENÍK

www.vpksuchy.cz

Základní list – adresář

pro objekt	kraj STŘEDOČESKÝ
část / úsek	okres Benoun
část / úsek	místo / adresa ÚJEZD o.p. 34 264 61 Cerhovice
Zúčastněné strany	jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců
Objednatel (Investor)	Obec ÚJEZD ÚJEZD 34 264 61 ÚJEZD IČ. 002 33 951 OBEK ÚJEZD Újezd 34, 267 61 Cerhovice IČO: 00233951 Tel.: 311 577 562 E-mail: ujezd.cerhovice@iscali.cz
Technický (stavební dozor investora)	ATEDES CZ s.r.o. Karlovo nám. 290/16 Praha 2
Stálý	Josef Doksanický Aterez CZ s.r.o. Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2
Průběžný	Martin Tesař 602800 607 -3- IČ: 019 45 548 DIČ: CZ01945548
Generální zhotovitel (dodavatel)	Ekologická stavební firma s.r.o. VPK Suchý s.r.o.
Zhotovitel stavební části	
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	
Stavbyvedoucí	Lukáš Kopp 731 938 796
Generální projektant	Ing. Jaroslav Knolík
Odpovědný projektant	Ing. David NEČKA
Autorský dozor	
Změny a doplňky	



Datum

Denní záznamy stavby

Pokračování
První zápis
2.9.2.2023

h, -J1- RČ 215 - RČ 216; zemi práce - dracování
kožní spín; podšity a nřě v botach

[Signature]

10.2.2023

Požari: ráno (-4°C) příchod + 5°C

Pátek

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovníci: A-k; -J1- -J1-; UK7, GEODET

Mechanizace: zemi stroje: kuta, Dampy; hutníci: kůlně; Borý, zábrany
centrální, čerpadla, PL074

POSTUP:

1, UK7 DLB 21.2.3 - zas, 87; hutníci; GEODET zemi...

2, A-k - RČ 23 - RČ 24c; zemi práce v borách

3, J - RČ 202 - RČ 204; zemi práce a nřě v RČ 204
v BORÁCH

3, -J1- RČ 215 - RČ 216; zemi práce a nřě v borách
zábrany v Borách

4, Přidržení Dodatek č. 3 se čl. č. 3 a 4 Přílohy
č. D. - rozpočet - foto - stav. povolení

[Signature]

11.2.2023

Požari: 0° - 10°C

Slabota

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovníci: UK7 - 21.2.3 vřelý, houbičkování -

Mechanizace: Traktor, Dampy, různé motory -

ZA TDI

[Signature]

[Signature]

ZDE ODTRHNĚTE

Datum

Denní záznamy stavby

P. 2. 2023 Počasí: přel. den - 3 - (+10°C)

STŘEŠA Prac. dobu: 7 - 17⁰⁰

Pracovníci: - UKT - ; A-K ; - J - ; J1 -

Mechanizace: Zemi stroje ; nákl. auta ; Dopr. ; Dopr. ; zábrany
hutiřské techniky ; centrály ; čer. p. voda
P. L. na asfalt.

Práce:

1) - UKT - 21. 8. 3. ; Práci kumulace uhlíka pod
uhl. em. ok. 30° pod silnicí a sádkou
pod zábrany ;- Zápis - Práci kumulace zhubnutí kůže
pod potrubí osekadla a 178 v dělece dr
mZpěný zápis a obrys potrubí ; kumulaci
po vstupu2) A-K ; RT 23a - 23 ; zemi práce v boxech n. - potrubí
trub kůže 178 obrys ; zp. zápisu kumulaci3) - J - RT 202 - 203 ; 178 RT 203 zemi a 178 RT
práce v boxechPOZN. 685K zkrácen o 100 m v 8. p. 250
„stromstadi - 7. 10“4) - J1 - RT 216 - zemi práce v boxech zlipování
a Dopr. - úprava ložní spán ; 178
v boxech

L

9. 1. 2023 Počasí: - 3°C - (+5°C) jasno

STŘEŠA Prac. dobu: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovníci: - UKT - ; A-K ; - J - ; J1 -

Mechanizace: Zemi stroje ; hutiřské techniky ; Dopr. ; nákl. auta
Dopr. ; zábrany ; centrály ; čer. p. voda,
P. L. na asfalt

Práce:

1) UKT - 21. 8. 3. ; RT 176 - RT 177 ; zemi práce v boxech ;
Dopr. 178 trub - obrys2) A-K ; RT 23a - RT 23 ; 178 RT 23 v boxech zpěný
zápisu a kumulaci po startovních jímách3) - J - RT 203 - 204 ; zemi práce v boxech n.
178 trub

A. D. 10/1

/ 1

Datum

Denní záznamy stavby

6.2.2023

Pondělí

Poradí: přes den -1-2°C Jasně

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovníci: Vkt zl. 23, A-K, J, -J1-; obsluha trl. soupravy

Měření: VRTNA souprava Grundomat; zmi. etrole
NAKLADNÍ auta, Dampy, hutníci technika, BOXY
CENY, CENY, PLOTY, ZABRAVY

Postup:

1, - Vkt zl. 23; MĚ TRUB v boxech z posuvně se vrt
na rozdělku nového 176 - 177 na 2/2 po 44 m
zápis v trase mezi 175 - 176 se vtrase gýpso
dřev. kvalitace; po konzultaci s obc. bude
po pokládce epoxidu kvalitace vtrase do povrchu
trasy

2, - A-K - osazení vnitřní soupravy do MĚ ní Jan
PODR? se zaměřením ocelové chráně
MĚ 23 a 23a

3, - J - MĚ 202 zmi práce v boxech; pokládka
a MĚ trub; zp. zápis po vtrase v
hutnění

4, - J1 - 214 - 215; pokládka a MĚ trub v boxech
zmi práce v z. zápis

4

7.2.2023

Úterý

Poradí: přes den -1- (+2°C) Jasně

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovníci: Vkt zl. 23; A-K; -J-; -J1-

Měření: zmi. etrole; nákladní auta, Dampy, hutníci technika
BOXY; ZABRAVY; PLOTY; CENY; CENY; CENY

Postup:

1, - Vkt zl. 23 - pokládka a MĚ Trub v boxech osazení MĚ 176
trasy 175 - 177 rozdělka na 2/2

2, - A-K -; MĚ 23 - 23a; MĚ trub a dítahovních distancích
včetně v. uzavírání mangel do ocel. chráně

3, - J - MĚ 202 - 203; zmi práce a MĚ v boxech

4, - J1 - MĚ 214 - 215; zmi práce a MĚ v boxech zmi
zápis se shodou

7.2.2023

Datum

Denní záznamy stavby

3.2.2023

Počasí: 4°C

Přítok

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovníci: Upr-Ukt i

Mechanizace: Zimní stroje; Dumpy; nákl. auta; Boxy; zábrany; pily na asfalt; centrály; čerpací stanice; křivice technika

Postup:

1. Upr-Ukt - ZAPIS

RT 174 - měkce ošetřit dle PD a Geočet y tj. čm
↓
tím klesá vodní hladina PH + S + Dřevními přípojkami
RT 174 - umístěna blíž k RT 173.

UHE na RT 174 neodpovídá navržené osazení
částečně RT 175 bude osazeno rovněž do RT
RT 174 aby se potrubí a trasa vřítka dle trasy
dle PD

4.2.2023

Stočasí: 0°C

Sobota

Prac. doba: 7 - 17⁰⁰

Pracovníci: Ukt

Mechanizace: Zimní stroje, Dumpy, nákl. auta, křivice technika
DZ; Boxy; zábrany, PLOTY, centrály; čerpací


Postup:

1. Ukt - ZL.ČS - RT 175 NTZ → RT 176; Trasa
177 - 175 rozdělena na dva úseky po 44 m
- lyklizací křivky a trasy pozemku podle č. 228

ZA TP1

ZA TP1

[illegible]

Datum	Denní záznamy stavby
Všechny dny 27.1.2023	Postup:
	1, -S ₁ - vývoz přebytků k zkepu na nedodání
	2, A-K - r _S 22-23 B; zemi práce v boxech
	3, J - r _S 199-1772 r _S 200 práce v boxech
	4, -J1 - r _S 213-214; zemi práce a r _S v boxech, terpa- sp. vody; vpraven ložnic spán
	
28.1.2023	Počasí: 0°C oblačno 17°C
SODOKA	Prac. data: 7-16 ⁰⁰
	Pracovníci: S ₁ - Jpr, A-K
	Mistři: Zemi stroje; v _{AK} auto, Dumpy; Boxy; Zabra; plochy; cetruby; terpadla; kotlice; liskice
	Postup:
	1, -S ₁ - čsa - r _S 183; výkop v boxech; 10m přírůstek 100-2 3,5 km hl. do 10m na 1M předloženo
	2, Jpr. přírůstek v _{AK} r _S 272 a 274
	3, A-K - r _S 22-23 B; zemi práce v boxech, práce zemi zemi stacionárně po dráze podkapitolech práci
	
29.1.2023	Počasí: -6°C; pevnost
NEDELS	Prac. data: 7-16 ⁰⁰
	Pracovníci: S ₁
	Mistři: Zemi stroje; v _{AK} auto, Dumpy; Boxy; Zabra; plochy; cetruby; terpadla; Típer na v _{AK} 140; kotlice; liskice
	Postup:
	1, -S ₁ - r _S 183 - čsa; výkop v boxech, od-2.5 m hl. retrjv _{AK} výprava
	ZA TDI 
	ZA TDI 

ZDE ODTŘHNĚTE

Datum	Denní záznamy stavby
25.1.2023 Pracovníci: 25.1.23	1) - S₁ - 183a-183 epšty zářp hutami po vrstevních, při polh verolei čárk r.p. 102; 223; 183; 186 2) - J_{pr} - přípeky, vrtlení TAD pro r.p. 259 3) A-k - zmi práce nč 22-23b; rozn nč 20-23b zmecha DLS Stav. povoleni 4) - J_{rad} - nč 199-200; zmi práce v boxech vprava a kořeni spaj 5) - J₁ - nč 212-213; zmi práce v boxech nč. 172 trub; zářp a hutami po vrstevních 6) Zápis 270KA a kamunikace v úseku od RČ 30 → RČ 23b uzavřena pro průhled v místní komunikaci od podjezd → zakázka NAHÁŠENO na OÚ.
26.1.2023 Pracovníci: 26.1.23	Pracovníci: oblahe p'e Pracovníci: 7⁰⁰ - 14⁰⁰ Mechanizace: zmi střeš, hutami trakt; vrtlička, Pumpy; Boxy; zábrany centrály; zářpadka; pily na asfalt, DZ, PL674 Pracovníci: S₁; J_{pr}; J_{rad}; A-k; J₁ Pracovníci: 1) - S₁ - kypření protyčej, výkop pro převos na m. zářpadku 2) - J_{pr} - r.p. 259; verolei r.čt kontrola Basnet 3) - J₁ - hledání a oprava struktury dle při polh Jindrova epšty zářp. se zaházení - 4) A-k - 22-23b; zmi práce v boxech práce v uzavřené místní komunikaci 5) J₁ - 199-200 - zmi práce v boxech vprava kořeni spaj 6) - J₁ - 212-213 nč v boxech RČ 213; epšty zářp.
27.1.2023 Pracovníci: 27.1.23	Pracovníci: Snib (-2⁰⁰) Pracovníci: 8⁰⁰-14⁰⁰; A-k; J_{rad}; J₁ Prac. dle: 7⁰⁰ - Pracovníci: S₁; S₂; A-k; J₁; J₂ Mechanizace: zmi střeš; vrtlička; Pumpy; hutami trakt; pily na asfalt; vrtlička; zářpadka; DZ; Boxy; Ploty; zábrany

ZDE ODTYHNĚTE →

24.10.1

Datum	Denní záznamy stavby
Překrácení Hraničnický 23.1.2022	2) - I. řád - r. 199 - 200 zemi práce u bokoch, vprava lože: 1772 a zpět z b. c. y. s. h. u. s. m. - po v. r. t. u. a. i. h.
	3) - I. ř. - r. 112 - 213 - zemi práce u bokoch, 1772 dub
	4) - I. ř. - př. pol. v. r. e. d. e. i. d. a. i. l. p. r. o. d. p. 253a
	a. u. s. t. a. u. b. u. m. a. p. a. r. c. e. l. e. 715/43
	5) - S ₁ - s. e. n. j. u. k. a. o. r. a. c. e. ; r. o. z. e. b. r. a. n. i. p. l. o. t. u. m. p. a. r. c. e. l. e. 715/4
	- o. s. a. z. m. i. k. a. n. c. o. v. i. s. a. c. h. y. d. e. 183a p. r. o. d. h. o. u. s. e. n. i. m. o. t. o. y
	S ₁ a. u. z. a. k. l. a. d. i. 21. 6. 9. d. e. s. t. a. v. p. o. u. 17040/1769/2022
	z. e. d. n. e. 24.1.2022
	- y. e. a. z. m. i. p. r. i. p. o. l. y. v. e. r. e. d. e. i. d. a. i. l. p. r. o. d. p. 186
	6) d. k. l. d. j. k. a. m. u. n. i. k. a. c. i. z. a. n. e. t. a. k
24.1.2023	Počasí: oblačno - 0°C
17.1.2023	Prac. data: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰
	Pracovníci: S ₁ , S _x , J. pr - S _x , 1c, I. řád, A-K
	Mechanizace: zemi stroje; bulvici technika; M. k. l. a. u. t. a; D. e. m. p. y; B. o. x. y
	centrály; čerpadla, p. l. y. m. a. a. s. f. a. l. t. ; p. l. o. t. y
	Přezp:
	1) - J. pr - i. p. r. i. p. o. l. y. v. e. r. e. d. e. i. d. a. i. l. p. r. o. d. p. 715/43
	2) S ₁ - r. e. 183a → r. e. 182 ; z. e. m. i. p. r. a. c. e. ; p. r. i. p. o. l. y. s. t. a. v. a. n. i. m. o. t. o. y
	d. e. t. p. r. i. p. o. l. e. k. m. a. s. t. a. v. a. l. i. c. i. z. a. t. r. u. b. n. e. r. o. u. u. d. e. l. o. t. e. r
	3) A-K - r. e. 11 - 22 ; 1772 r. e. 22 z. e. m. i. p. r. a. c. e. u. b. o. k. o. c. h
	v. e. r. e. d. e. i. ; z. a. s. t. u. y. z. a. s. y. p. c. e. z. h. u. l. a. c. m. i. p. o. v. e. r. t. u. a. c. h
	4) - I. řád - r. e. 119 - 200 ; z. e. m. i. p. r. a. c. e. u. b. o. k. o. c. h ; p. a. r. a. v. a. l. e. z. a. n. i. m. o. t. o. y
	S. p. a. i. y
	5) - I. ř. - r. e. 119 - 200 ; z. e. m. i. p. r. a. c. e. a. 1772 u. b. o. k. o. c. h
	6) B. a. l. u. b. - k. o. n. t. r. o. l. a. p. r. i. d. z. a. h. o. u. k. i. z. a. n. i. m. o. t. o. y p. r. o. t. e. k. t. e. r
25.1.2023	Počasí: 1°C oblačno 17.1
17.1.2023	Prac. data: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰
	Pracovníci: S ₁ , J. pr, I. řád, J ₁ , A-K
	Mechanizace: zemi stroje; bulvici technika; M. k. l. a. u. t. a; D. e. m. p. y; B. o. x. y
	z. a. b. r. a. n. y; c. e. n. t. r. á. l. y; č. e. r. p. a. d. l. a; o. p. l. o. c. o. z. a. n. y;
	p. l. y. m. a. a. s. f. a. l. t.
	Přezp:

Datum

Denní záznamy stavby

20.1.2023

Počasí: (-1°C)

Pátek

Pracovní doba: 7-17⁰⁰

Pracovníci: 2x J.př.; 5x S., + S.

Mechanizace: Nákladní auto, Dumpy; Hlučící technika; Zeměstroje; centrály
čerpadla, Bory; zábrany, odlozovací

Poskus:

1) S - 2 pl. odvoz gypku na Mezulepou; materiál
z důvodu špatných klim. podmínek měla být
na skladce2) S - zatrubnění stěvalici vodoteče zapískovan -
zahutnění- při práci cest pro pohyb mechanizace na
parc. č. 733/10

3) J.př. - kontrola při pro parc. č. 715/35

4) A.K. - zem. práce v borcích 15-22, roztěr kopané směsi
na pý -

5) J - zem. práce v borcích 199-200

6) J - zem. práce v borcích vprava L. č. 195-200

21.1.2023

Počasí: (0/-10°C) oblačno - přeháňky

sobota

Prac. doba: 7-16⁰⁰

Pracovníci: J. - kontrola připravy práce

Mechanizace: Zeměstroje; Bory; centrály, čerpadla, ploty; hlučící technika

Poskus:

1) J - 25 199-200

2) kontrola umístění připravy s malými množstvím

23.1.2023

Počasí: oblačno - dešť sněhová 2m (0°C)

pondělí

Prac. doba: 7-17⁰⁰

Pracovníci: J.př. 3x; J.př. 1x; A.K.; S. - 4x

Mechanizace: Zeměstroje, hlučící technika; Bory; zábrany, centrály
čerpadla; nákl. auta; Dumpy; DB, Ploty

Poskus:

1) A.K. - 25 21-22; zem. práce v borcích, dopravní koš
Spaň