

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelům nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení: 4.7.2023

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 5

Název stavby: Kanalizace Újezd

Registrační číslo projektu: 1190400140


Objekt: SO 01.3 - Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3, PS 03.2 - Elektrotechnologie ČS 3, Kolize s kam. korytem, Přeložka vodovodu

Název ZL: Změna materiálu el. přílohů ČS, doplnění zdvihacího zařízení na ČS, DMTŽ a MTŽ kamenného koryta v trase budované kanalizace, DMTŽ a MTŽ stávajícího vodovodu v trase budované kanalizace

Smlouva o dílo (číslo, ze dne): č. zhotovitele 31/2021, 08. 11. 2021

STAV PŘED ZMĚNOU:					
Celková cena dle původní SoD:			bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
			82 300 000,00	17 283 000,00	99 583 000,00
Změny schválené před tímto ZL:	ZL č. 1	ze dne: 29.3.2022	3 966 498,60	832 964,71	4 799 463,31
	ZL č. 2	ze dne: 7.9.2022	37 415,00	7 857,15	45 272,15
	ZL č. 3	ze dne: 12.1.2023	-152 919,28	-32 113,05	-185 032,33
	ZL č. 4	ze dne: 30.1.2023	119 145,99	25 020,66	144 166,64
	ZL č. 5	ze dne:	0,00	0,00	0,00
	ZL č. 6	ze dne:	0,00	0,00	0,00
Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezervy			86 270 140,31	18 116 729,47	104 386 869,77
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 20 - řádek 13)			3 970 140,31	833 729,47	4 803 869,77
Termín dokončení dle původní SoD:			9.1.2024		
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:					
			sazba DPH: 21 %		

NÁVRH ZMĚNY:					
POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD					
Předmět změny: Změna materiálu el. přílohů ČS, doplnění zdvihacího zařízení na ČS, DMTŽ a MTŽ kamenného koryta v trase budované kanalizace, DMTŽ a MTŽ stávajícího vodovodu v trase budované kanalizace					
Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:**					
objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	
SO 01.3	Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3 - vícepráce	73 400,00	15 414,00	88 814,00	86 343 540,31
SO 01.3	Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3 - méněpráce	-74 560,16	-15 657,63	-90 217,79	18 132 143,47
PS 03.2	Elektrotechnologie ČS 3 - vícepráce	86 190,00	18 099,90	104 289,90	18 116 485,83
PS 03.2	Elektrotechnologie ČS 3 - méněpráce	-97 540,00	-20 483,40	-118 023,40	104 489 755,88
KKK	Kolize s kam. korytem - vícepráce	176 619,46	37 090,09	213 709,54	86 257 630,15
PRV	Přeložka vodovodu - vícepráce	350 946,00	73 698,66	424 644,66	18 114 102,33
CELKEM návrh ZL (Kč):		515 055,30	108 161,61	623 216,91	104 371 732,48
Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 27 + řádek 20)					18 151 192,42
					104 585 442,03
					86 785 195,61
					18 224 891,08
					105 010 086,69
					86 785 195,61
					18 224 891,08
					105 010 086,69
					515 055,30
					108 161,61
					623 216,91
Přílohy Změnového listu:					
č.	Název	Vypracoval		Datum	
1	Rozpočet méně a víceprací	Libor Skala, VPK Suchý s.ro.		4.7.2023	
Vliv na termín dokončení:		Nový termín dokončení (návrh):			

Vypracoval:  4.7.2023 Jméno, podpis, datum Zhotovitel	Kontrola správnosti (podpis, datum) PROJEKT IV s.r.o. Inženýrský ateliér Jilemnická 707 197 00 Praha 9 - Kbel AleresCZ s.r.o. Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2 IČ: 019 45 548 DIČ: CZ01945548 Autorský dozor: _____ Technický dozor: _____
Jednatel zhotovitele:  Komenského nám. 12 281 44 Zásulky IČ: 270852001 DIČ: CZ270852001 tel./fax: 321 707 689 Jméno, podpis, datum Zhotovitel	Kontrola správnosti (podpis, datum) OBEC ÚJEZD Újezd 34, 267 61 Čerhovice IČO: 00233951 Tel.: 311 577 562 E-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz Objednatel: Alena Frühaufová, starostka obce

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje