

Dodatek č_1 ke

Smlouvě o dílo

Č. Zhotovitele: 841/TB/DC/2024/030/DCAA

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„1. MÁJE A LESNÍ – KOMUNIKACE“ (dále jen „smlouva“)

mezi:

(A) STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Martina Olexová, v zastoupení dle plné moci ze dne 23.2.2024
David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 23.2.2024

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 112071233/0300
(dále jen "zhotovitel")

a

(B) Město Hořovice
sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
IČO: 00233 242
DIČ: CZ00233 242
Zastoupené ve věcech smluvních: paní Věrou Veverkovou, starostkou
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Milanem Šnajdrem, vedoucím odboru technického a dopravního Městského úřadu Hořovice, tel. č. 311 545 322,
email: snajdr@mesto-horovice.cz

(dále jen "objednatel")
(dále také společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Původní znění článku 2 odstavce 2.1 se doplňuje o:

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní znění článku se nemění.

5. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění článku 5 se doplňuje o odstavec 5.11:

5.11 Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla se zvyšuje o 89.299,81 Kč bez DPH a nyní činí 2.366.854,59 Kč (slovy: dva miliony tři sta šedesát šest tisíc osm set padesát čtyři korun českých a padesát devět haléřů českých) bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní znění článku se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

PŘÍLOHA 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET k Dodatku č_1

V Praze dne el. podpisu
ZHOTOVITEL:
STRABAG a.s.

V Hořovicích dne el. podpisu
OBJEDNATEL:
MĚSTO HOŘOVICE

Podpis
Jméno: Ing. Martina Olexová
Funkce: zmocněnec

Podpis:
Jméno: Věra Veverková
Funkce: starostka

Podpis
Jméno: David Müller
Funkce: zmocněnec

Rozpis ocenění Změn položek - pro Dodatek číslo: 1

název stavby: 1. Máje a Lesní - Komunikace

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
		Oprava povrchu komunikace v Lesní ulici											
11		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	910,000	955,000	45,000	10,90	9 919,00		490,50	10 409,50	490,50	
12		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	910,000	955,000	45,000	266,56	242 569,60		11 995,20	254 564,80	11 995,20	
16		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m ²	487,000	270,000	-217,000	99,33	48 373,71	-21 554,61		26 819,10	-21 554,61	
		Oprava povrchu komunikace v ulici 1. Máje											
7		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	25,500	35,500	10,000	184,80	4 712,40		1 848,00	6 560,40	1 848,00	
16		Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v přes 300 do 550 mm	m	90,000	96,000	6,000	77,72	6 994,80		466,32	7 461,12	466,32	
17		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	45,000	98,500	53,500	487,42	21 933,90		26 076,97	48 010,87	26 076,97	zřízení plošné drenážní vrstvy
21		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	90,000	96,000	6,000	107,54	9 678,60		645,24	10 323,84	645,24	
22		Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m ²	425,000	487,300	62,300	16,72	7 106,00		1 041,66	8 147,66	1 041,66	
23		Podklad ze šterkordté ŠD plochy přes 100 m ² tl. 300 mm	m ²	425,000	487,300	62,300	292,77	124 427,25		18 239,57	142 666,82	18 239,57	
24		Podklad ze šterkordté ŠD plochy do 100 m ² tl 150 mm	m ²	94,000	75,500	-18,500	193,42	18 181,48	-3 578,27		14 603,21	-3 578,27	
25		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,000	105,800	-54,200	644,46	103 113,60	-34 929,73		68 183,87	-34 929,73	
26		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000	91,300	45,300	673,62	30 986,52		30 514,99	61 501,51	30 514,99	
27		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	160,000	107,916	-52,084	234,24	37 478,40	-12 200,16		25 278,24	-12 200,16	
28		obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	46,000	93,126	47,126	275,82	12 687,72		12 998,29	25 686,01	12 998,29	
29		Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m ²	m ²	383,000	434,740	51,740	229,68	87 967,44		11 883,64	99 851,08	11 883,64	
30		dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m ²	383,000	436,914	53,914	691,62	264 890,46		37 287,79	302 178,25	37 287,79	
31		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m ²	571,000	433,000	-138,000	302,54	172 750,34	-41 750,52		130 999,82	-41 750,52	
32		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	571,000	433,000	-138,000	10,90	6 223,90	-1 504,20		4 719,70	-1 504,20	
33		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	571,000	433,000	-138,000	272,04	155 334,84	-37 541,52		117 793,32	-37 541,52	
34		Styčná spára napojení nového živitného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	25,000	22,060	-2,940	84,89	2 122,25	-249,58		1 872,67	-249,58	
		Nové položky v ulici 1. Máje											
101	59621111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m ²	m ²	0,000	75,500	75,500	350,00	0,00		26 425,00	26 425,00	26 425,00	ceník URS 2024 / I
102	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m ²	0,000	75,500	75,500	389,00	0,00		29 369,50	29 369,50	29 369,50	ceník URS 2024 / I
103	96104411	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,000	3,000	3,000	4 020,00	0,00		12 060,00	12 060,00	12 060,00	ceník URS 2024 / I
104	91411111	Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	1,000	1,000	276,00	0,00		276,00	276,00	276,00	ceník URS 2024 / I
105	91451112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	0,000	1,000	1,000	1 050,00	0,00		1 050,00	1 050,00	1 050,00	ceník URS 2024 / I
106	966006132	Odstraňování značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000	1,000	1,000	439,00	0,00		439,00	439,00	439,00	ceník URS 2024 / I
107	919735112	Rezáni stávajícího živitného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	22,000	22,000	99,70	0,00		2 193,40	2 193,40	2 193,40	ceník URS 2024 / I
108	919735122	Rezáni stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	49,000	49,000	204,00	0,00		9 996,00	9 996,00	9 996,00	ceník URS 2024 / I
109		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	ks	0,000	3,000	3,000	2 437,11	0,00		7 311,33	7 311,33	7 311,33	položka č. 14 z ul. Lesní
		Celkem							-153 308,59	242 608,40		89 299,81	